

□鶴舞こども園改築の工期変更について

工事開始にあたり、園舎の竣工時期を2020年9月初旬頃を予定しておりましたが、入札が不落となり再度設計を見直した上で再入札が必要となりました。

現時点において、以下図A→Bのスケジュール変更の見込みとなりました。

変更後のスケジュールでは竣工を12月中頃とし、3号認定の受入れは、2021年1月頃を予定しております。

保護者の皆様には日頃からご理解・ご協力頂いているところですが、スケジュールの遅れによりご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解・ご協力の程よろしくお願い致します。



■敷地図

A 当初のスケジュール

- ・新園舎建築工事 2020年1月～9月初旬頃
- ・既設園舎解体工事 2020年10月中旬～2月末頃

工 程 表	2020年												2021年										
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月					
	現園舎使用												新園舎使用										
①園舎新築工事	← 工事期間 →												3号認定受入										
②既設園舎解体工事													← 解体・外構整備・ 進入路切替 →										

B 1月16日時点でのスケジュール

- ・計画検討・設計・申請期間 2020年1月～4月末頃
- ・新園舎建築工事 2020年3月初旬～12月中頃
- ・既設園舎解体工事 2021年1月初旬～4月末頃

工 程 表	2020年												2021年						
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	
	現園舎使用												新園舎使用						
①園舎新築工事													← 工事期間 →						3号認定受入
	← 計画検討・設計・申請 →																		
②既設園舎解体工事													← 解体・外構整備・ 進入路切替 →						

※ あくまで作成時の予定であり、その後の関係各者調整の中で変更となる場合があります。