

40. 令和7年度の上下水道の建設改良工事で予算執行できなかった工事と理由

企業局 水道工務課・送配水管理センター・下水道事業課

(水道事業)

工事内容	令和7年度 予定件数	未執行件数 (執行できなかった理由)	
送配水管整備事業 (管路新設工事)	(工事 18件、委託 2件)	(工事 0件、委託 0件)	
老朽配水管更新事業 (管路更新事業)	(工事33件、委託 5件)	(工事1件、委託 0件) (市道路建設課の工事の未施工により移設工事が未実施となったため)	
受託工事事業 (管路支障移転)	(工事 2件、委託 1件)	(工事 1件、委託 0件) (他業者の工事内容変更及び遅延等により、工事をとりやめたため)	
施設設置更新事業 (ポンプ所・流量計等)	(工事21件、委託 9件)	(工事 0件、委託 0件)	
合 計	現計予算額 4,162,453,000円	未執行額 509,790,925円	執行率 87.8%

（下水道事業）

工事内容	令和7年度 予定件数	未執行件数 (執行できなかった理由)	
管渠建設事業 (普及促進)	(工事3件、委託3件)	(工事1件) (県の舗装工事との調整に時間を要したため)	
管渠改良事業 (改築、移設)	(工事15件、委託15件)	(工事0件、委託8件) (主に国及び県の随伴事業が先送りになったため)	
処理場建設改良事業 (更新)	(工事7件、委託1件)	(委託1件) (基本設計の検討に時間を要したことにより、詳細設計の発注が後ろ倒しになったため)	
大和川上流流域下水道事業 市町村負担金	310,769,700 円	158,621,218 円 (県流域下水道の改築事業の執行取り止めに伴い負担金が減額されたため)	
合 計	現計予算額 1,660,402,000 円	未執行額 338,438,065 円	執行率 79.6%

41. 老朽配水管改良計画(平成26年策定)進捗状況(総合計画目標含む)

企業局 水道計画課

年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度		
更新延長(m)	－	500	823	718	1,433	1,732	3,756	2,046	1,603	2,614	4,281	4,480	4,467		
累計更新延長(m)	－	500	1,323	2,041	3,474	5,206	8,962	11,008	12,611	15,225	19,506	23,986	28,453		
残延長(m)	74,005	73,505	72,682	71,964	70,531	68,799	65,043	62,997	61,394	58,780	54,499	50,019	45,552		
進捗率(%)	－	0.7	1.8	2.8	4.7	7.0	12.1	14.9	17.0	20.6	26.4	32.4	38.4		
※各延長は、水道施設管理システム(マッピングシステム)で算出した数値を採用。										第5次総合計画目標値(%)		23.1	30.1	37.2	44.2

42. 鉛給水管布設替実施計画(平成17年策定)の進捗状況(総合計画目標含む)

企業局 水道工務課

年度	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7
実施件数 (件)		824	679	712	784	892	935	860	707	559	705	678	857	812	662	726	859	936	851	765	1,606
累計実施件数 (件)		824	1,503	2,215	2,999	3,891	4,826	5,686	6,393	6,952	7,657	8,335	9,192	10,004	10,666	11,392	12,251	13,187	14,038	14,803	16,409
残件数 (件)	27,040	26,216	25,537	24,825	24,041	23,149	22,214	21,354	20,647	20,088	19,383	18,705	17,848	17,036	16,374	15,648	14,789	13,853	13,002	12,237	10,631
進捗率		3.0%	5.6%	8.2%	11.1%	14.4%	17.8%	21.0%	23.6%	25.7%	28.3%	30.8%	34.0%	37.0%	39.4%	42.1%	45.3%	48.8%	51.9%	54.7%	60.7%
奈良市第5次総合計画目標値(%)																		48.9%	52.5%	56.1%	59.7%