

第5章 都市基盤

基本施策5-01 土地利用

施策5-01-01 計画的な土地利用の推進

施策の展開方向①秩序ある土地利用の促進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
区域区分等の見直し	都市計画マスタープラン等におけるまちづくり計画に即し、また、農林漁業との健全な調和を図りつつ、都市の健全な発展と秩序ある整備を一層推進する。 社会経済情勢、ライフスタイル等の変化に対応するため、また集約型都市構造(コンパクトシティ)への転換を目指し、市街化区域と市街化調整区域との区分や用途地域、高度地区などの指定の見直しを検討する。	計画額	345	0	0	8,000	0	都市計画課	
		決算額	0	0	0	7,977	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平成23年度に市街化区域及び市街化調整区域並びに用途地域等の見直しを行い、平成24年度は特定保留区域であった七条西町地区の市街化区域への編入及び用途地域等の地域地区の指定、鶴舞東町地区の高度地区の変更を行った。平成26年度に次期定期見直しに向けた都市計画基礎調査を行い、平成27年度は、特定保留区域の市街化区域への編入の見極めや、社会経済情勢等の変化による現行の用途地域等の見直しの可否の検討を行った。					特定保留区域については、土地利用計画が定めれば市街化区域への編入及び用途地域等の決定の進める。また、現行の用途地域等についても、社会経済情勢等の変化に応じた土地利用の規制誘導を進めるための見直しの可否の検討を行う。		角井 力

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H24～H27	H23	H24	H25	H26	H27		
都市計画マスタープランの見直し	都市計画マスタープランは、市町村がその創意工夫の下に住民の意見を反映し、将来の都市像を示し都市づくりのビジョンを明確化することを目的としている。 現行都市計画マスタープランは策定後約10年が経過するが、その間の社会経済情勢の変化及び上位計画である奈良市第4次総合計画等の策定を受け、改訂を行う。	計画額	0	7,695	4,100	1,598	259	都市計画課	
		決算額	0	3,445	4,396	3,035	0		
		繰越額	0	3,650	1,871	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平成24年度において奈良市都市計画マスタープラン策定委員会、作業部会、ワークショップ等の組織づくりや住民意向調査を実施し、現行都市計画マスタープランの評価や課題整理を行った。 平成25年度は策定委員会等やワークショップ、全体構想の取りまとめ作業を実施し、平成26年度は地域別構想の取りまとめ及びパブリックコメントを実施し、策定委員会で最終案の取りまとめを行った。 平成27年度に現行の奈良市都市計画マスタープランを改訂した。							角井 力

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
地区計画制度	市街化区域では、相当規模の住宅地事業及び土地区画整理事業等が行われる地区について、基盤施設の整備や生活環境を保全するため、また、市街化調整区域においては、無秩序な開発を防止するとともに、地域の活性化や市街化区域隣接地、幹線道路沿道及び鉄道駅周辺等における土地利用の整序を図るために地区計画制度を活用する。 さらに、良好な住宅地としての環境を保全する地区等についても、市民参加による地区計画制度の導入を図る。	計画額	690	1,001	1,105	943	915	都市計画課
		決算額	259	592	147	238	335	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針	課長名				
		平成24年度に、新たな地区計画の決定を東登美ヶ丘五丁目地区及び鶴舞東町地区で行い、地区計画を定めている地区数が35地区となった。 その後も三条通地区地区計画等の変更を行い、さらに地区計画の変更に向けた地元の意向に応じ、地元との協議を進めた。	地元要望や地域地区等の変更に伴う地区計画の導入について積極的な対応を行う。	角井 力				

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
まちづくり支援制度	市民が、よりよい地域づくりを目指し、自主的に進める身近なまちづくり活動に対して支援を行い、市民参加のまちづくりを推進する。 まちづくり支援制度の活用による、アドバイザー・コンサルタント派遣及びまちづくり活動費への補助など、地域に最適な支援を行うことにより住民参加のまちづくりの実現を図る。	計画額	40	130	120	80	80	都市計画課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針	課長名				
		まちづくりの気運がある自治連合会の2地区において、まちづくりの検討等をするにあたり外部のアドバイザー派遣を積極的に活用してもらえよう制度の説明等を行ったが、その活用に至らず、平成27年度末時点のまちづくり支援の実施地区数は、6地区であった。	制度の活用を推進するため、市民への周知に努め、地元が活用しやすい方策を検討する。	角井 力				

施策の展開方向②地籍調査の推進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
地籍調査事業	土地の戸籍とも言うべき登記簿及び公図は、そのほとんどが明治初期の地租改正時に作成されたもので、土地の境界、面積等が不正確なため、行政活動や経済活動に支障を来している。そのため、地籍調査事業を実施し、土地情報の基礎となる地籍を明確化することで、個人の土地取引から公共事業の実施、まちづくり等土地に関するあらゆる行為のための基礎データとして活用できる。 本事業は、国土調査法に基づき、土地の基本単位となる一筆一筆の土地について、その所有者、地目、地番、筆界を調査し、面積の測量を行って、地籍図及び地籍簿を作成するとともに成果を法務局に送り込む事業である。	計画額	26,000	23,840	23,719	22,700	20,033	都祁行政センター地域振興課
		決算額	21,853	23,568	20,508	21,902	13,488	
		繰越額	0	0	0	0	0	
			平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針				
	都祁地域において、平成27年度は都祁小山市戸町の0.78km ² を完了した。平成27年度末で都祁地域は43.89km ² のうち26.61km ² が完了し、進捗率は60.63%となった。	都祁地域は、平成35年度完了を目途に事業を推進しているが、財源確保が厳しく、実施面積の縮小を余儀なくされている状況である。事業推進に当たり、土地境界等の精通者の高齢化及び減少に伴い境界の確定に時間を要する場合もあり、事業実施の体制を強化する必要がある。 都市部については、公共事業の進捗等に合わせた事業を進めていく。					福住 博邦	

施策の展開方向③住居表示及び町界町名の整備

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
住居表示整備事業	住所の表示を合理的でわかりやすくすることにより、市民生活の向上を図ることを目的として、住所がわかりにくくなっている区域を中心に、地元との理解と協力を得ながら、住居表示に関する法律等を適用し、住所の整備を行う。	計画額	10,688	13,538	2,100	955	7,080	地域活動推進課
		決算額	4,094	1,303	1,638	734	6,805	
		繰越額	0	0	0	0	0	
			平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針				
	近鉄西大寺駅南周辺区域において、平成25年度に横領町の一部を西大寺国見町二丁目へ編入し、平成27年度には青野町周辺について青野町一・二丁目を新設し他3町の編入を行った。 また、平成24年度に中登美ヶ丘五丁目を新設し、中登美ヶ丘六丁目他2地域の編入を行った。平成26年度にはあやめ池南八丁目・菅野台への編入を行った。 平成27年度末時点で住居表示実施町233町、町界町名整備町135町となった。	平成31年度には、南新町(みなみしんちょう)と南新町(みなみしんまち)の同一町名の解消に向けての町界・町名整備を実施予定であり、平成32年度には、あやめ池南七丁目隣接延田町の町界・町名整備を実施予定である。					園部 龍弥	

基本施策5-02 景観

施策5-02-01 奈良らしい景観の形成

施策の展開方向①歴史と文化を活用したまちづくり

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
奈良町都市景観形成地区建造物保存整備事業	伝統的な町家が多く残る奈良町の景観を保全し、後世に伝えるために、伝統的な様式の建物を保存し、その他の建築物についても町並みに調和するよう誘導することにより町並みの連続性を保ち、奈良町の良好な歴史的景観を維持し、更には伝統文化の継承、観光振興と地域の活性化を図る。	計画額	30,300	31,700	20,200	20,000	45,200	奈良町にぎわい課	
		決算額	6,672	22,791	19,472	38,297	64,968		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>平成23年度に、奈良町補助事業に関する相談会を開催して、住民に事業内容を説明した。平成23年度は5件、平成24年度は6件、平成25年度は8件、平成26年度は15件、平成27年度は14件の屋根・塀・外観の新築・修理修景などに費用の一部を補助した。</p>					<p>近年、貴重な観光資源である奈良町の町家が急速に減少している。奈良町の伝統的な町並みを保存するには、継続的に町家に住み、活用することが重要である。減少の要因は所有者の高齢化によるところも大きい。若い世代に対しては、現在の生活スタイルや目的に合った町家改修の効用を周知する必要がある。加えて、空き町家や空き地の減少を目指す施策も検討する。</p>		徳岡 健治

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H24～	H23	H24	H25	H26	H27		
歴史まちづくり法を活用した事業	奈良町などの歴史的な地域の建造物は老朽化し、生活様式の変化に伴い建て替えられ、失われている。また、高齢化による伝統的な祭りや行事、産業の担い手不足による伝統的活動の衰退が顕著であることから、歴史的環境の衰退、変容に歯止めをかける必要がある。それには、まちづくりを担うそれぞれの分野、領域、主体が連携し一体となって歴史・文化を生かしたまちづくりを推進し、各々が目標像を明確化、共有化することが重要である。 そのためにも、歴史的風致維持向上計画の認定を受け、歴史まちづくり関連事業の交付金拡充を図る。	計画額	0	0	5,000	800	1,900	景観課 奈良町にぎわい課	
		決算額	0	0	181	764	766		
		繰越額	0	0	4,620	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>奈良町及び奈良公園地区重点区域において、歴史的建造物の修理事業や市民との連帯事業等を行うことで、歴史と伝統文化を生かしたまちづくりや観光振興の展開を目指すとともに、推進協議会の意見を聴取し、市民目線での歴史的風致の維持向上を検討した。平成27年度は歴史的風致形成建造物保存整備事業による補助金の交付を開始し、3件の外観の修理事業に対して費用の一部を補助した。</p>					<p>奈良市歴史的風致維持向上計画による事業を推進する。また、事業を精査し事業の新規追加、重点区域の追加の検討を行う。</p>		荻田 勝人 徳岡 健治

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H25～	H23	H24	H25	H26	H27	
文化観光資源の保全活用	<p>世界遺産である薬師寺・唐招提寺のバッファゾーンは、古都保存法及び風致地区条例により景観保全をしている。また、眺望景観保全活用計画でも、大池からの大和青垣への眺望、秋篠川から薬師寺への眺望を重点眺望景観と指定している。しかし、県道奈良大和郡山斑鳩線より東側のハーモニーゾーンは、景観計画による景観誘導のみで景観保全が十分でない。</p> <p>このことからバッファゾーンも含めた景観保全の対策を早急に講ずる必要があるとともに、この地域は文化観光資源の集積地なので、視点場の整備や新たな観光ルートの開発等を図っていく必要がある。</p>	計画額	0	0	0	0	0	景観課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>世界遺産を含む大池からの眺望景観エリアは、その多くが市街化調整区域となっており、無秩序な沿道サービス等の開発の歯止めとなっている。また、当該ゾーンの薬師寺、唐招提寺など西の京周辺において景観発掘隊と題してまちかどの景観を掘り起こすイベントを行うなど、文化観光資源の活用を行った。</p> <p>平成28年度に奈良市景観計画に基づき薬師寺周辺歴史的景観形成重点地区が追加指定され、この地域の景観保全は既存制度とともに充実が図られるため、文化観光資源として、視点場の整備や新たな観光ルートの開発等を図っていく必要がある。</p>					萩田 勝人	

施策の展開方向②地域の景観特性に即した景観づくり

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H27	H23	H24	H25	H26	H27	
景観修景助成事業	<p>なら・まほろば景観まちづくり条例による届出制度では、新たに新築、改築等の行為を行う場合に誘導規制が適用される。</p> <p>しかし、既存の建築物、工作物、屋外広告物には適用されないため、景観計画に定める景観形成重点地区内の既存不適格建築物、工作物、屋外広告物の早期解消に向け修景工事に支援を行う。</p>	計画額	10,000	9,000	8,000	6,500	4,000	景観課
		決算額	2,183	2,168	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>平成23年度には、建築物の修景(外壁塗装)1件、屋外広告物の撤去2件の助成、平成24年度には、建築物の修景(外壁塗装)1件、屋外広告物の撤去1件の助成があったが、平成25年度から平成27年度は0件であった。平成21年度から事業を継続実施しているため、既存不適格建築物等は減少しており、平成27年度で本事業は終了した。</p>					萩田 勝人	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～H24	H23	H24	H25	H26	H27		
眺望景観保全活用計画策定事業	なら・まほろば景観まちづくり条例や各種制度による景観保全・形成・活用と合わせた総合的な景観施策を展開するため、奈良らしい眺望景観の保全活用の計画を定め、世界に誇る歴史文化、自然環境の保全や観光資源としての活用、市民生活の質の向上を図る。	計画額	5,000	644	0	0	0	景観課	
		決算額	3,378	424	0	0	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平成24年度に眺望景観保全活用計画を策定し、15か所の重点眺望景観を指定した。また、それらの重点眺望景観について、保全及び活用の方針を明確にしたことで、景観形成の施策の方向性が示された。					平成28年度から眺望景観の視点を組み込んだ景観計画を実施し保全活用を図る。 市民や事業者に対して、本計画の内容を周知し、勉強会や講座、シンポジウムなど、多様な方法で市民への情報の提供や景観意識の向上に向けた取組を継続して進めていく。		萩田 勝人

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H24～H27	H23	H24	H25	H26	H27		
第2次景観計画策定事業	眺望景観保全活用計画を景観計画に組み込み、眺望景観の視点から景観形成重点地区を新たに指定し、心のふるさとである奈良らしい景観を後世に伝える。	計画額	0	3,000	618	583	1,227	景観課	
		決算額	0	2,913	37	581	722		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		眺望景観保全活用計画の主旨を景観計画に組み込み、一定規模以上の建築物等の事前協議、重点地区を新たに指定するなど、景観形成の方策の充実を図った。なお、第2次景観計画策定事業は平成27年度で終了し、平成28年度から施行している。					市民や事業者に対して、景観計画の主旨を理解してもらうため、本計画の内容を周知し、勉強会や講座、シンポジウムなど、多様な方法で市民への情報の提供や景観意識の向上に向けた取組を継続していく。また、奈良市景観計画をより充実したものにするため次の改正に向けた検討を行う。		萩田 勝人

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
屋外広告物の規制誘導	屋外広告物が乱立すると、歴史的景観や自然的景観を損ない、公衆に危害を与えるおそれがある。 このことから、奈良市屋外広告物条例に基づき、禁止地域の設定や許可地域における許可行為など屋外広告物の規制誘導を図る。	計画額	0	0	0	0	0	景観課	
		決算額	0	0	0	0	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		地区計画が定められた地区の特性に応じた屋外広告物の規制内容を盛り込み、景観計画の地域別基本方針に即した景観形成を図った。また、奈良市景観計画の改正に伴い、規制内容の充実を図った。 屋外広告物の景観への影響と安全性に対する啓発を行った。					奈良市屋外広告物の現状調査により、違反広告物の適正化を図り、良好な景観形成の維持推進を図る。		萩田 勝人

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～H26	H23	H24	H25	H26	H27		
電線類共同溝の整備 【5-04-01①「都市計画道路の整備」の内数】	都市計画道路の電線類共同溝の整備を行うことにより、道路構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と良好な景観形成を図る。 (整備延長 三条線 490m×2(両側)・大宮三条本町線 230m)	計画額	53,800	51,750	25,937	25,913	0	街路課	
		決算額	12,443	38,693	54,590	25,913	0		
		繰越額	15,681	28,653	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		三条線(上三条工区)及び大宮三条本町線については1年の遅れが生じたが、用地取得等を進め平成25年度に電線共同溝の整備を完了した。 平成23年度200m、平成24年度305m、平成25年度254m、平成26年度86mの整備を行い、全体では平成26年度末で3,360mの延長が完了した。					三条線(三条工区)の整備は平成26年度に完了した。 抜柱、入線については事業者が実施し、平成28年度完了予定である。		田上 智弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
電線類美化事業	<p>奈良の魅力である世界遺産に登録された八資産群はもちろんのこと、歴史を積み重ねた町並みや、そこから望む風景も貴重な文化遺産として守り伝えることが必要である。</p> <p>特にならまち周辺は観光スポットとして注目を浴び、興福寺・元興寺など天平時代の聲を借景とするならまち独自の風景を楽しむ観光客が多くなり、景観を阻害している電線類を美化、軒下配線を行うことにより、快適な歩行空間の創出と景観の保全を図る。</p>	計画額	10,000	10,000	500	10,000	15,000	道路建設課
		決算額	0	0	0	0	6,487	
		繰越額	0	0	0	10,000	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		<p>平成23年度は、電線美化事業整備計画案の提示を行い、地元住民とのワークショップを2回開催し、アンケート調査を実施し意見聴取を行った。その結果、事業実施への賛成意見は3割に満たない結果となり、地元住民の意向に沿った計画案の策定に至ることができなかった。平成24年度から平成25年度は、他の周辺7自治会の意見を聴取したが賛同は得られなかった。平成26年度、平成27年度は三条線の無電柱化概略設計を行った。</p>	<p>奈良町周辺においては、事業実施に賛成意見が少ないことから、地元住民及び関係機関と再度協議を行いながら、新たな方策を検討する。また、平成26年度から三条線の無電柱化に取り組みしており、平成27年12月に電線事業者の参画の同意を得た。無電柱化詳細設計完成後、地元住民に十分な説明を行い事業への理解を深めていく。</p> <p>平成28年度から三条線の無電柱化詳細設計及び六条奈良阪線の無電柱化検討を行う。</p>					中尾 能久

施策の展開方向③自然環境の保全育成

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
歴史的風土の保存・風致地区の保全育成事業	<p>風致地区内における建築物等の規制により、歴史的風土の保存・風致地区の保全を行い歴史的風土の景観育成を図る。</p>	計画額	0	0	0	0	0	景観課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		<p>「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都法)」及び「奈良市風致地区条例(平成25年度～)」に基づく建築物等の許可により、当該建築物の位置、規模、形態及び意匠が周辺と著しく不調和にならないよう指導することで、古都奈良の景観保全を図った。</p>	<p>奈良市風致地区条例による、より細やかな規制誘導方策を引き続き検討していく。また、古都法とも連携した風致行政を推進する。</p>					荻田 勝人

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
			H23～	H23	H24	H25	H26	
森林保全・緑化推進事業	森林を保護・育成し森林の保全及び緑化推進の市民意識の向上を図る。また、奈良市巨樹等の保存及び緑化の推進に関する条例の施行に伴い巨樹等の指定、保存を行う。	計画額	399	399	399	369	540	農林課
		決算額	136	30	191	250	166	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価			課題及び今後の方針			課長名
		巨樹の指定等に係る現地調査及び審議会を開催し、指定更新等を行った。 平成23年度 2本(解除2本) 平成24年度 0本 平成25年度 8本(更新8本) 平成26年度 2本(指定2本) 平成27年度 0本 平成27年度末の巨樹指定 25件			巨樹等の指定は平成15年度から開始したが、巨樹等の保存及び緑化の推進は一定の効果が表れており、近年では、新たな指定は少ないものの、今後も新たな指定について募集する方向である。			油谷 彰浩

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
			H23～	H23	H24	H25	H26	
都市と自然景観の調和	市街地には、河川や溜池、広がりのある農地などの自然や田園風景が都市景観に深みと潤いを与えており、これらの優れた景観要素の保全活用を図る。	計画額	0	0	0	0	0	景観課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価			課題及び今後の方針			課長名
		平成23年度に眺望景観保全活用計画を策定し、保全及び活用の方針を明確にし、その主旨が景観計画に組み込まれ、重点地区を新たに指定するなど、新たな景観形成の方策により、景観誘導を円滑に推進した。			市民や事業者に対して、景観計画の主旨を理解してもらうため、本計画の内容を周知し、勉強会や講座、シンポジウムなど、多様な方法で市民への情報の提供や景観意識の向上に向けた取組を継続していく。			荻田 勝人

施策の展開方向④協働による景観まちづくり

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
違反広告物を出さない街づくり推進団体支援	電柱、ガードレールあるいは街路樹などに無秩序、無制限に掲出されている違反広告物は街の美観を損ね、通行者の支障にもなっている。このような状態から美しい景観を守り、安全で快適な街づくりを市民との協働で推進する。	計画額	379	390	366	346	346	景観課
		決算額	246	137	246	329	212	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>古都奈良にふさわしい景観形成を推進するために道路などの簡易広告物の撤去をする団体(古都奈良・美守り隊)による除去作業の支援を行った。景観まちづくりに関する参加団体数は、平成27年度末で28団体となった。</p> <p>違反広告物を出さない街づくり推進団体の募集を継続的に行い、団体数が増加することにより、市民、事業者の自主的な景観まちづくり活動の実践に繋がり、景観への意識が高まるように支援する。また、団体の増加に向けて新たな広報活動を検討する。</p>					萩田 勝人	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
景観まち活かし事業	景観活動を行っている市民団体や、独自のルールを設けて住環境を守ろうとしている自治会などに光を当て、それらの活動を活発化することにより、地域コミュニティの輪が広がり、より市民団体の活動が盛んになることが目的である。 また、景観活動団体や自治会等へ行政としての支援はもとより、協働して活動を行うなどして、より市民目線の景観施策を実行し、それに伴って市民の景観への関心や意識向上を図り、歴史ある奈良の景観を守り伝える。	計画額	1,300	1,000	766	433	270	景観課
		決算額	371	158	164	159	82	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>眺望景観に関する景観啓発イベントや、なら・まちかど景観発掘隊と連動イベント(デジカメ教室)を開催した。また、景観活動団体の方々一般応募者の方々にまち歩きを誘導を行い、新たな景観資源発掘のワークショップを行った。</p> <p>景観まちづくり支援制度などにより、まちづくり活動を支援することで、まちづくり団体を増やし、市民の景観意識の向上を醸成していく。また、市民目線の景観イベントを実行し、景観の関心や意識向上を更に推進できるよう検討する。</p>					萩田 勝人	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
なら・まちかど景観発掘隊	<p>市民目線の優れた景観の発見と保全、また奈良らしくない景観の改善を目的に、行政からの一方通行ではない市民主体の協働による景観まちづくりの実現を目指す。</p> <p>そのために、素晴らしい景観や、古都奈良の景観に適さない改善すべき景観の情報を提供してもらおう。</p> <p>町並みやまちかど等のちょっとした景観も景観資源であり、観光などに生かしていく方策を検討するため、資産としての登録などデータ化を図る。</p>	計画額	700	484	406	191	191	景観課
		決算額	214	213	109	70	70	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
<p>なら・まちかど景観発掘隊を平成23年度は山の道の道・奈良道周辺の地域で、24・25年度は夏休み小学生スタンプラリーとデジカメ教室を兼ねた街歩きを奈良町で開催した。スタンプラリーは古地図を基に実施し小学生にとって奈良町の歴史を知る貴重な体験となった。デジカメ教室もファインダーを通しての景観資源の発掘につながった。26・27年度は西の京周辺を景観活動団体が一般応募者にまち歩きの誘導、新たな景観資源発掘のワークショップを行い、観光ルートを模索した。</p>		<p>奈良市の有名な観光スポットに限らず、地域において、なら・まちかど景観発掘隊を開催することで発掘された景観資源を蓄積し、観光や街の活性化につなげていく。</p>					萩田 勝人	

基本施策5-03 交通体系

施策5-03-01 交通利便性の向上

施策の展開方向①交通渋滞の緩和

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
パークアンドライドの実施	<p>春・秋の観光シーズンに、中心市街地において慢性的な渋滞が発生しているため、パークアンドライドを実施し、中心市街地への乗用車の流入を抑制することにより、交通渋滞の緩和と環境にやさしい観光の推進を図る。</p> <p>市役所駐車場を無料開放し、路線バスや無料のレンタサイクルを利用してもらうパークアンドライドを実施する。</p>	計画額	3,759	3,500	4,200	4,600	4,517	交通政策課
		決算額	3,507	3,237	3,313	4,245	4,517	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
<p>事業の利用者は平成23年度は駐車台数1,155台、レンタサイクル1,414台から平成27年度は駐車台数2,808台、レンタサイクル3,068台となった。</p> <p>また、平成26年度から奈良県と連携しパークアンドライドを実施しており、平成27年度の駐車台数は4,328台であり、奈良中心市街地へ向かう自家用車の流入抑制に寄与した。</p>		<p>パークアンドライドの利用台数が大幅に増加し、奈良公園周辺での渋滞緩和に寄与している。今後、奈良中心市街地公共交通活性化協議会事業として、県、交通事業者等と連携の下、本事業を推進するとともに、利用者を媒体とした、自転車や公共交通による観光の普及を目指す。</p>					藤田 雅弘	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
自転車利用の推進	<p>観光のための移動手段としての自転車利用を推進することにより、環境への負荷を低減するとともに、車による交通渋滞を緩和する。</p> <p>市所有の電動アシスト自転車を活用して、観光客にレンタサイクル自転車で移動しやすい環境を提供する。</p>	計画額	716	0	0	0	0	交通政策課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>電動アシスト自転車を、市で実施しているパークアンドライドで平成23年度から活用しており人気が高い。平成24年度に奈良県自転車利用促進計画に基づく連携・実施協定を締結し、奈良県とともに広域自転車利用ネットワークの形成に寄与している。平成27年度パークアンドサイクルライドの利用者数は3,068人である。</p>	<p>奈良県自転車利用促進計画に基づく、自転車走行空間の整備を進めることにより、市内外からの自転車利用者の増加が見込まれるため、県事業である自転車利用ネットワーク整備事業を連携して進めるとともに、電動アシスト自転車をパークアンドサイクルライドで活用することにより、環境にやさしい自転車による観光の普及に努める。</p>					藤田 雅弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
公共交通機関への利用転換による交通渋滞緩和施策	<p>春・秋の観光シーズンに、中心市街地において慢性的な渋滞が発生しているため、世界遺産の集積する奈良公園周辺への車の流入を減少させる。</p> <p>奈良への来訪交通を乗用車利用から公共交通機関への利用に誘導する施策を実施するが、観光客が情報収集する機会も多い、インターネットで情報を提供していく。</p>	計画額	3,000	0	0	0	0	交通政策課
		決算額	1,460	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>奈良県・奈良市が共同で開催している奈良中心市街地公共交通活性化協議会において公共交通機関等への転換による交通渋滞緩和施策を実施する「奈良中心市街地公共交通総合連携計画(3か年)」を平成25年度に策定した。これにより、平成26年度から県・市が連携し、奈良市中心市街地における渋滞緩和施策を進めることとなり、「パークアンドライド事業」、「ぐるっとバス事業」といった公共交通を中心とした交通体系を構築する渋滞緩和施策を効率的に実施している。</p>	<p>「奈良中心市街地公共交通総合連携計画」の実施計画を実行及び検証し、より実効性のある奈良公園周辺の渋滞対策を今後も検討し、奈良公園周辺への車の流入を減少させる各種施策を実施し、公共交通による入込客数分担率93.0%を目指す。</p>					藤田 雅弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H24	H23	H24	H25	H26	H27	
JR奈良駅付近連続立体交差事業	JR奈良駅周辺地区を本市の玄関口にふさわしいまちとするため、周辺道路の踏切を撤去し鉄道で分断されているまちの一体化を図ることを目的とした、関西本線・桜井線の連続立体交差事業を実施する。	計画額	207,738	113,374	0	0	0	都市計画課
		決算額	47,752	108,463	0	0	0	
		繰越額	3,188	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		高架側道第1号・第2号・第3号の整備及び三条本町線の仮地下道の撤去、埋戻し工事に係る経費を共同事業者である奈良県に対して負担金を支払い、平成24年度をもって事業は完了した。					角井 力	

施策の展開方向②高速交通体系の整備

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
リニア中央新幹線誘致	リニア中央新幹線の東京・大阪間の早期の全線開業及び奈良市への新たな駅の設置に向けて、一致協力して強力な誘致活動を展開する。	計画額	720	720	12,640	18,640	15,640	リニア推進課
		決算額	720	1,953	8,628	18,555	15,490	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		全国新幹線鉄道整備法に基づく基本計画及び整備計画における、主要な経過地「奈良市附近」の記載に基づき誘致活動を実施。平成25年度には「リニア中央新幹線奈良駅設置推進会議」を設立、平成26・27年度に「奈良市へ中間駅を設置すること」等の決議を採択、国・県等関係機関に提出した。平成26年度より各種PR用品やキャラクターを活用し、誘致活動を強化、平成27年度には広く活動をPRするため「奈良市リニアファン倶楽部」を設立し、全国的に部員を募集している。					山岡 利啓	

施策の展開方向③鉄道の利便性向上

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
鉄道輸送力増強に関する要望	鉄道の利便性向上(鉄道輸送力の増強)を図り、移動の快適性、鉄道輸送の安全確保を目指すために、JR奈良線の複線化及び関西本線の複線化等利便性の向上及び輸送力の増強について、利用促進を図りながら関係機関とともに要望していく。	計画額	799	792	101	101	101	交通政策課	
		決算額	792	101	101	101	101		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>JR奈良線複線化促進協議会と関西本線複線化促進連盟において、早期に鉄道の輸送力の増強を図れるように、JRとの協議を行った。</p> <p>JR奈良線においては、鉄道周辺の利用者に対してもアピールするためスタンプラリー、関西本線においては写真コンテストなどを実施した。</p> <p>JR奈良線については平成24年度に複線化事業の2期工事事業化が合意された。</p>		<p>鉄道を複線化や電化するには相当な経費が必要となることから、事業推進に見合うよう利用者が大幅に増える展望を示す必要がある。</p> <p>2線の輸送力を増強することで奈良市への来訪を強化し、観光での利用促進を図るために、JR奈良線の複線化及び関西本線の複線化等、鉄道の利便性向上に向け、JR奈良線複線化促進協議会と関西本線複線化促進連盟の活動に協力を続ける。</p>					藤田 雅弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
主要駅の交通結節点機能の強化	近鉄大和西大寺駅周辺では、鉄道線路により、南北に分断されているため、歩行者の通行が困難な状況にあり、地区の一体化を図る上での弊害となっている。 さらに南北に横断するための踏切の遮断時間も長く、駅周辺に交通渋滞が発生しているため、住民の利便性、安全性の向上や交通の円滑化を図る。 また、近鉄菖蒲池駅南口では、歩行者空間のバリアフリー化を図る。	計画額	8,000	10,000	9,000	59,800	296,326	交通政策課	
		決算額	6,871	9,078	9,645	8,420	54,581		
		繰越額	0	0	0	14,080	129,800		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>近鉄大和西大寺駅周辺において駅の南北間を高齢者や身体障がい者の方が無料で駅構内のエスカレーター等を利用して駅の南北間を移動できる西大寺駅構内通行支援事業を平成23年6月から実施した。利用者は平成23年度63,556人(月平均6,356人)から平成27年度には94,470人(月平均7,872人)と年々増加し、利用者の利便性向上に寄与した。</p> <p>また、平成26年度には、バリアフリー化されていない近鉄菖蒲池駅地下道南口にエレベーターを設置するための基本協定を近畿日本鉄道㈱と結び、平成27年度に調査・設計をし、工事協定を締結した。</p>		<p>近鉄大和西大寺駅においては、南北間の自由通路ができるまでは、西大寺駅構内通行支援事業を継続するよう努める。</p> <p>また、近鉄菖蒲池駅南口については近畿日本鉄道㈱との協定に基づき、駅のバリアフリー化を図るため、平成28年度にエレベーター設置工事を実施する。</p>					藤田 雅弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
			H23～	H23	H24	H25	H26	
近鉄大和西大寺駅周辺の交通環境改善(近鉄大和西大寺駅北地区)	市街地再開発事業に代わるまちづくり整備計画を立案し、市街地再開発事業の都市計画の廃止手続等が平成22年8月に完了した。 駅前広場や駅南北歩行者専用道等の整備を行い、都市基盤施設の強化を図る。 駅前広場 : 面積約4,000㎡ 歩行者専用道 : 北口昇降部分(階段等) 区画道路 : 延長103m、幅員6m	計画額	800	59,200	328,000	318,000	0	西大寺駅周辺整備事務所
		決算額	630	0	36,584	23,505	19,926	
		繰越額	0	64,000	10,000	19,926	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>平成24年度は、12月に事業認可を受け、駅前広場を整備するための詳細設計の契約を行った。 平成25年度は、詳細設計及び建物等補償鑑定、測量設計を実施した。 平成26年度は、駅南北歩行者専用道昇降部詳細設計と建物等補償鑑定の契約を行った。 平成27年度は建物等補償鑑定を行った。</p> <p>都市基盤施設が脆弱なため、交通渋滞の緩和や交通環境の改善等の課題があり、平成30年度の事業完了を目指し課題解消のため事業を進めていたが、補償交渉の難航等の要因により更に期間を要することとなる。今後も積極的に補償交渉を行い、早期完了に向けて事業を推進していく。</p>					梅田 勝弘	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
			H24～	H23	H24	H25	H26	
バリアフリー基本構想の策定	バリアフリー基本構想制度は、施設が集積する地区において、面的・一体的なバリアフリー化を図ることを狙いとしている。 「高齢者・障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づき、奈良市バリアフリー基本構想を策定し、その中で旅客施設を中心とする地区や、高齢者、障がい者等が利用する施設が集まった地区を「重点整備地区」として設定することができることとされている。 また、基本構想に基づき面的なバリアフリー化を推進することによって、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化を通じて、誰もが暮らしやすいまちづくりを進めることにつながる。	計画額	0	9,000	8,700	8,600	0	交通政策課
		決算額	0	68	11,505	321	8,236	
		繰越額	0	8,100	0	8,000	1,728	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>今後数年の間で取り組む必要のある事業、また取り組める事業について検証等を行い、基本構想策定の基本的な進め方や、取り組むべき施策の方向性を構築した。また、人口、高齢者数や障がい者数の推移、及び鉄道やバスなどの公共交通機関の利用状況等の基礎調査を行うとともに、基本構想庁内検討委員会及び市民参画による基本構想策定協議会を設置し、平成25年度に奈良市バリアフリー基本構想を策定し、平成27年度は基本構想に基づく特定事業計画を策定した。</p> <p>今後は基本構想及び特定事業計画に従い、各事業者がそれぞれの事業を推進していく。</p>					藤田 雅弘	

施策の展開方向④地域公共交通の充実

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
生活路線バス運行委託	<p>平成17年の旧月ヶ瀬・都祁二村との合併に伴い新市としての一体感を醸成し、市内に立地する各種公共施設へのアクセスを確保するため新市建設計画の事業として生活路線バスの運行を奈良交通に委託し実施している。</p> <p>また、平成13年度から旧月ヶ瀬村が三重交通(株)に運行を委託していた自主運行バスについて、引き続き運行を委託し小学生のスクールバスとしても併用されている。</p> <p>生活路線バスは、JR奈良駅-石打間(日3往復)・JR奈良駅-都祁交流センター間(日3往復)を、自主運行バスは日5往復ほど運行している。</p>	計画額	29,200	29,700	29,700	30,549	22,000	交通政策課
		決算額	29,649	29,699	29,690	30,495	20,321	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>生活路線バスの運行の年間実績については、奈良月ヶ瀬線が平成23年度3,795人、平成27年度3,665人であった。奈良都祁線は平成23年度3,768人、平成26年度3,976人といずれも利用者が少ない状態である。</p> <p>平成27年6月からは都祁地域方面の路線について従来の奈良交通の乗合バス(委託運行)から既存の都祁地域コミュニティバスに統合しJR奈良駅までの輸送を確保した。</p>	<p>月ヶ瀬地域及び都祁地域から市中心地への公共交通による移動手段の確保は必要であるが、利用者が少ないことから、事業の効率化を引き続き検討する。</p>					藤田 雅弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
コミュニティバス運行事業(都祁地域)	<p>都祁地域内においては、公共交通機関が充実していないことから、診療所・行政センター・交流センター・福祉センター等の公共施設や金融機関、商業施設等が集積する中心部への交通手段を確保するために、旧都祁村当時から、地域内巡回バスを運行することによって、地域公共交通の確保、充実を図ってきた。平成17年の合併により新市建設計画に基づいてコミュニティバスの導入を行った。都祁地域内を3方向に1日5～6便の運行を行い地域公共交通の確保・充実を図る。</p>	計画額	14,070	14,154	14,236	14,781	20,885	都祁行政センター地域振興課
		決算額	14,299	14,218	14,008	14,550	19,894	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>利用者の利便性と利用向上を図るため、コース変更、臨時便運行等を行っている。また、交通資源を有効活用するために、六郷小学校遠距離通学生徒スクールバスとしても利用している。平成27年6月から生活路線バス代替運行も開始し、平成27年度の利用者は18,022人(スクールバス10,129人)となっている。利用目的は診療所、買い物、通学等生活に密着したものであり、地域の実情に即した生活支援確保の一環として、必要不可欠の事業である。</p>	<p>交通手段の選択肢が少ない高齢者や障がい者の日常活動を支えるコミュニティバスと六郷小学校遠距離通学生徒スクールバス、奈良都祁線(都祁交流センター～下水間区間)の生活路線バス代替運行として、交通資源を有効活用しながら、利用者の増加促進と利便性の向上及び効率化を図っていく。</p>					福住 博邦

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
公共交通空白地域での地域公共交通の検討	<p>市内には、住宅が集中している地区でも、鉄道、バス利用が不便な公共交通空白地域がある。このような地区でも、高齢化が進んでいることから、公共交通サービスを提供するため、既存のバスサービスを補完する公共交通を検討する必要がある。</p> <p>市内に分布する公共交通空白地域に対して、適応できる生活交通サービスルートなど、具体的な導入形態を明確にするための検討と実証運行を地元との協働で進める。</p>	計画額	5,000	209	2,300	2,400	0	交通政策課	
		決算額	3,150	125	0	1,622	2,106		
		繰越額	0	0	1,696	2,380	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>市内の公共交通空白地域対策として、平成23年度から平成25年度にかけて事業化に向けた運行計画案の策定を行い、敷島町一丁目、二丁目を実証実験対象地区とし、先進市、運送事業者、警察等と協議を重ね、敷島町において実行可能な運行計画を策定した。</p> <p>平成26年度には敷島町においてコミュニティバスの実証実験を行い、更に今後の公共交通空白地域対策を進めるため、地域交通基礎調査業務を行った。</p>					<p>交通政策基本法の制定や、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律が一部改正され、公共交通空白地域対策や既存バス路線の存廃対策を総合的に講じる必要性が高まっていることから、関係者で協議を行い、持続可能な公共交通網を形成する手法を検討する。</p>		藤田 雅弘

基本施策5-04 道路

施策5-04-01 道路整備の推進

施策の展開方向①都市計画道路の整備

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
京奈和自動車道整備促進期成同盟会	<p>京奈和自動車道整備促進期成同盟会は、奈良県下市町村が加入しており、各地域の道路整備促進等相互の連携を図り、京奈和道予算の拡充及び整備促進に寄与する。</p>	計画額	50	0	0	0	0	都市計画課	
		決算額	0	0	0	0	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>関係省庁・機関等への陳情・要請を行った。</p> <p>また、情報収集・情報交換並びに関係機関との調整及び啓発活動に取り組み、京奈和自動車道の早期実現に寄与することができた。</p>					<p>関係省庁・機関等への陳情・要請を行う。</p> <p>また、促進期成同盟会の活動を通じて「大和北道路」の整備促進を行う。</p>		角井 力

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H24	H23	H24	H25	H26	H27	
都市計画道路網見直し業務	人口減少、少子高齢化社会の到来、厳しい財政的制約などの社会経済情勢の変化と本市の現状等を踏まえ、将来の道路整備の環境変化を把握し、未着手都市計画道路が本市の今後の都市計画道路の在り方に沿った計画となっているか総合的に点検・検証を行う。	計画額	10,000	6,000	0	0	0	都市計画課
		決算額	6,143	0	5,177	0	0	
		繰越額	0	5,177	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		奈良県の「都市計画道路の見直しガイドライン」を踏まえ、都市計画道路が有する自動車の交通機能、歩行者等の交通機能及びまちづくりとの整合性の観点から未着手31路線のうち奈良県独自に見直し判断する9路線を除く22路線について検証を行い、都市計画道路網見直し素案の作成を進めたが、関係機関との調整に不測の日数を要し素案作成に至らなかった。			見直し素案において都市計画道路網全体の検証を行ったうえで、パブリックコメントの実施、地元説明会の開催及び関係機関との協議を行い、再検証したうえで都市計画変更案の作成を行う。特に奈良県が決定権限を持つ都市計画道路については、十分協議を行い市の見直し案との整合を図り進めていく必要がある。		角井 力	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
都市計画道路の整備	本市の都市計画道路の整備率は非常に低い水準である。よって、交通渋滞の解消となる幹線道路網を計画的かつ重点的に整備し、都市活動の中心地である主要駅と周辺的生活拠点や観光拠点を機能的に結ぶ誘導路を整備する。 三条線、大和中央道ほか(全10路線(11工区))	計画額	2,247,900	1,710,800	1,240,700	872,700	812,000	街路課
		決算額	1,237,493	1,428,599	1,103,762	691,174	687,654	
		繰越額	673,000	555,000	154,900	171,632	79,500	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		限られた財源(交付金)を効果的に配分し、かつ工事内容等の精査を行い、事業進捗を図った。用地買収面積は平成23年度から平成27年度までで、8,711㎡となった。また、用地買収完了箇所を積極的、効率的に工事することにより、平成27年度末での整備率は、53.3%となった。			継続して整備している路線については、関係機関との協議や用地交渉を積極的に行い、早期完成に努める。また、その効果を見極めながら、新規路線についても地元と協議を重ね、整備計画を検討する。		田上 智弘	

施策の展開方向②生活道路の新設・改良

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～H24	H23	H24	H25	H26	H27		
橋梁長寿命化修繕計画策定	橋長15m以上の橋梁と重要路線に架かる橋梁200橋を対象に、橋梁の安全性及び信頼性の確保を目的として、従来からの損傷発生後に行う「事後保全」から、計画的に行う「予防保全」へと方針転換を図り、財政負担の軽減を図る。 緊急輸送道路に架かる橋梁及び跨線橋の中から損傷の著しい橋梁について、計画策定を行う。	計画額	5,000	10,000	0	0	0	土木管理課	
		決算額	4,463	8,400	0	0	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
				平成23年度は、「道路橋に関する基礎データ収集要領(案)(国土交通省国土技術政策総合研究所)」に準拠した点検方法を基本として、対象200橋のうち未点検の58橋について橋梁点検調査を実施した。平成24年度は、平成23年度までの橋梁点検調査結果に基づき、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、平成25年度以降は修繕事業実施担当課に引き継いだ。					大井 克也

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～H25	H23	H24	H25	H26	H27		
道路橋梁新設改良補助事業(中ノ川・梅美台線)	市東部地域の活性化と国道369号線の渋滞緩和を図るため、奈良市中ノ川町から木津川市梅美台を結ぶバイパス道路を整備する。 L=1,460m W=10m	計画額	707,800	630,000	470,000	0	0	道路建設課	
		決算額	33,400	528,942	715,265	51,978	0		
		繰越額	300,000	265,560	51,979	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
				全体延長1,460mのうち、トンネル部分以外の1,252mが平成22年度末で完了した。 トンネル部分を含む208mについて、平成23年度から3か年で工事を進め、平成25年度末で完了した。 国道369号の車線拡幅を行い、平成26年度末に供用開始した。					中尾 能久

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
道路橋梁新設改良単独事業(一本松・小倉線)	<p>針テラスを中心に地場産業の振興や地域の活性化を図ることを目的とし、名阪国道の一本松・針・小倉インターを結ぶ幹線道路として整備する。</p> <p>L=3,500m W=9.5m</p>	計画額	36,000	71,100	70,000	60,000	26,000	道路建設課
		決算額	32,134	17,300	55,648	78,032	0	
		繰越額	0	35,109	35,390	0	25,859	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		<p>針テラスに隣接した、整備計画延長250mの区間について、平成23年度から工事を進めており、平成25年度までに195mの概成整備が完了した。</p> <p>平成26年度に針テラス区間の工事を完了し、供用開始した。また、都祁友田町区間について、用地買収を行った。</p> <p>平成27年度は、都祁友田町区間の工事(L=190m)に着手した。</p>	<p>事業延長が3,500mと長く、平成26年度末での事業完了は困難な状況であったが、新市建設計画が平成32年度まで延長されたことから、事業計画を延長し、平成32年度までに事業が完了するよう進めている。</p>					中尾 能久

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
道路橋梁新設改良事業	<p>道路としての機能を高め、快適な生活環境をつくり市民生活の向上を図ることを目的として、市民生活に直結する生活道路(市道)を地元要望等に基づき整備する。</p>	計画額	507,800	430,000	386,000	376,300	234,600	道路建設課
		決算額	332,836	316,279	332,052	333,939	205,100	
		繰越額	62,477	206,513	123,375	88,942	41,987	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		<p>市民生活の利便性向上のため、道路の新設及び改良を進めている。平成23年度は整備計画延長1,665mに対し実施延長は1,522m、平成24年度は計画延長1,735mに対し実施延長は1,622m、平成25年度は計画延長882mに対し実施延長は919m、平成26年度は計画延長1,372mに対し実施延長は1,087mとなった。</p> <p>平成27年度は計画延長1,035mに対し実施延長は681mとなった。</p>	<p>道路の改良及び新設は、市民生活の利便性向上に直結することから要望箇所が多いため、事業の優先順位を検討しながら積極的に進めていく。</p>					中尾 能久

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H26～	H23	H24	H25	H26	H27		
橋梁長寿命化事業	橋梁の劣化や損傷をできる限り未然に防ぐため、奈良市橋梁長寿命化修繕計画の対象橋梁である200橋の中で、緊急輸送路や軌道上を跨ぐ橋梁など優先度の高い橋梁から順次長寿命化修繕工事等を実施する。	計画額	0	0	0	74,000	60,000	道路建設課	
		決算額	0	0	453	79,679	18,538		
		繰越額	0	0	16,000	1,107	5,101		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平成25年度は、橋梁長寿命化の設計、平成26年度は橋梁長寿命化の設計を3橋、工事を3橋行い、平成27年度は橋梁長寿命化の工事を1橋行った。		大部分の橋梁は河川を跨ぐことから濁水期の工事となり工事期間に余裕がないことから、河川管理者と十分協議を行いながら進めていく。					中尾 能久

施策の展開方向③無電柱化等の推進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～H26	H23	H24	H25	H26	H27		
電線類共同溝の整備 【5-02-01②再掲】	都市計画道路の電線類共同溝の整備を行うことにより、道路構造の保全を図りつつ、安全かつ円滑な交通の確保と良好な景観形成を図る。 (整備延長 三条線 490m×2(両側)・大宮三条本町線 230m)	計画額	53,800	51,750	25,937	25,913	0	街路課	
		決算額	12,443	38,693	54,590	25,913	0		
		繰越額	15,681	28,653	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		三条線(上三条工区)及び大宮三条本町線については1年の遅れが生じたが、用地取得等を進め平成25年度に電線共同溝の整備を完了した。 平成23年度200m、平成24年度305m、平成25年度254m、平成26年度86mの整備を行い、全体では平成26年度末で3,360mの延長が完了した。		三条線(三条工区)の整備は平成26年度に完了した。 抜柱、入線については事業者が実施し、平成28年度完了予定である。					田上 智弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
電線類美化事業 【5-02-01②再掲】	<p>奈良の魅力である世界遺産に登録された八資産群はもちろんのこと、歴史を積み重ねた町並みや、そこから望む風景も貴重な文化遺産として守り伝える必要がある。</p> <p>特にならまち周辺は観光スポットとして注目を浴び、興福寺・元興寺など天平時代の贅を借景とするならまち独自の風景を楽しむ観光客が多くなり、景観を阻害している電線類を美化、軒下配線を行うことにより、快適な歩行空間の創出と景観の保全を図る。</p>	計画額	10,000	10,000	500	10,000	15,000	道路建設課
		決算額	0	0	0	0	6,487	
		繰越額	0	0	0	10,000	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針	課長名				
	<p>平成23年度は、電線美化事業整備計画案の提示を行い、地元住民とのワークショップを2回開催し、アンケート調査を実施し意見聴取を行った。その結果、事業実施への賛成意見は3割に満たない結果となり、地元住民の意向に沿った計画案の策定に至ることができなかった。平成24年度から平成25年度は、他の周辺7自治会の意見を聴取したが賛同は得られなかった。平成26年度、平成27年度は三条線の無電柱化概略設計を行った。</p>	<p>奈良町周辺においては、事業実施に賛成意見が少ないことから、地元住民及び関係機関と再度協議を行いながら、新たな方策を検討する。また、平成26年度から三条線の無電柱化に取り組みしており、平成27年12月に電線事業者の参画の同意を得た。無電柱化詳細設計完成後、地元住民に十分な説明を行い事業への理解を深めていく。</p> <p>平成28年度から三条線の無電柱化詳細設計及び六条奈良阪線の無電柱化検討を行う。</p>	中尾 能久					

基本施策5-05 市街地整備

施策5-05-01 市街地整備の推進と適正な誘導

施策の展開方向①駅周辺地区の整備

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H27	H23	H24	H25	H26	H27	
J R奈良駅周辺整備事業	<p>国際文化観光都市である奈良の玄関口として、J R奈良駅の東西駅前広場や駅周辺を整備することにより、ふさわしい街並みの形成を目指し、街の質の向上、観光客の誘致や市民交流など賑わいの拡大を図る。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ J R奈良駅東口駅前広場整備 面積 6,800㎡ ・ J R奈良駅西口駅前広場拡幅整備 面積 618㎡ ・ 三条本町線(都市計画道路事業) 延長 280m ・ J R奈良駅東口昇降施設上屋整備工事 ・ J R奈良駅周辺整備 626号線 延長 200m 628号線 延長 90m ・ J R奈良駅西口駅前広場改修工事 等 	計画額	272,000	939,600	506,400	40,000	0	J R奈良駅周辺整備事務所
		決算額	17,763	957,424	399,673	251,331	37,990	
		繰越額	285,500	204,120	257,380	38,000	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針	課長名				
	<p>平成23年度は雨天時の歩行者利便性のため、東口駅前広場デッキ・階段・エスカレーターに屋根を設置した。平成24年度は西日本旅客鉄道株式会社からの用地取得を行い、駅前広場及び三条本町線の整備工事の契約及び施工を行った。平成25年度は東口駅前広場及び三条本町線、626・628号線の整備工事を施工した。平成26年度は引き続き東口駅前広場の整備工事を施工した。平成27年度は西口駅前広場の利便性を向上させ、良好な駅前広場とするための再整備を行い、事業が完了した。</p>	田中 実						

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
JR奈良駅南特定土地 区画整理事業	<p>JR線の連続立体交差事業との整合を図りながら、周辺市街地と調和の取れた健全な市街地の形成を目指し、都市計画道路・公園など公共施設の整備改善を行い、宅地の利用増進を図り、良好な居住環境を創造する。</p> <p>施行面積 14.6ha 都市計画道路 1,169m 区画道路 4,108m 公園 A=4,400㎡ 調整池 1か所</p>	計画額	448,000	298,600	167,600	290,900	129,000	JR奈良駅周辺 整備事務所	
		決算額	264,573	309,778	176,470	236,616	91,561		
		繰越額	144,500	98,200	37,757	27,872	10,000		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>平成23年度は道路舗装、街路灯設置、立入防止柵設置、建物等移転補償を行い、平成24～26年度は区画道路整備、建物移転補償等を行った。平成27年度は建物移転補償等を行った。</p> <p>区画整理事業施行済面積は、平成23年度で6.7ha、平成24年度で7.1ha、平成25年度で7.4ha、平成26年度で7.7haとなった(平成27年度は工事なし)。</p> <p>建物の損失移転補償交渉は、個々の事情により時間を要するものの、少しずつ進めた。</p>		<p>宅地造成が完成した区域から使用収益を開始しているが、一部の地権者の協力が得られていない。また、宅地造成に伴う建物移転の補償交渉は少しずつ進んでいるが、時間を要している。</p> <p>引き続き、地権者に協力を求めながら、粘り強く交渉等を行い、早期完成を目指す。</p>					田中 実

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
近鉄大和西大寺駅周辺の 交通環境改善(近鉄 大和西大寺駅北地区) 【5-03-01◎再掲】	<p>市街地再開発事業に代わるまちづくり整備計画を立案し、市街地再開発事業の都市計画の廃止手続等が平成22年8月に完了した。</p> <p>駅前広場や駅南北歩行者専用道等の整備を行い、都市基盤施設の強化を図る。</p> <p>駅前広場 : 面積約4,000㎡ 歩行者専用道 : 北口昇降部分(階段等) 区画道路 : 延長103m、幅員6m</p>	計画額	800	59,200	328,000	318,000	0	西大寺駅周辺整備 事務所	
		決算額	630	0	36,584	23,505	19,926		
		繰越額	0	64,000	10,000	19,926	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>平成24年度は、12月に事業認可を受け、駅前広場を整備するための詳細設計を行った。</p> <p>平成26年度は、駅南北歩行者専用道昇降部詳細設計と建物等補償鑑定を行った。</p> <p>平成27年度は建物等補償鑑定を行った。</p>		<p>都市基盤施設が脆弱なため、交通渋滞の緩和や交通環境の改善等の課題があり、平成30年度の事業完了を目指し課題解消のため事業を進めていたが、補償交渉の難航等の要因により更に期間を要することとなる。今後も積極的に補償交渉を行い、早期完了に向けて事業を推進していく。</p>					梅田 勝弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
近鉄西大寺駅南土地区画整理事業	<p>スプロール化による都市環境の悪化を防止するため、土地区画整理事業を行い、都市計画道路をはじめとして街路・公園その他の公共施設の整備、並びに宅地の利用増進を図るとともに、地区計画制度の導入により、良好な市街地の整備を図る。</p> <p>施行面積A=30ha 都市計画道路築造L=1,737m 区画道路築造L=7,572m 整地A=20ha 駅前広場A=5,700㎡</p>	計画額	278,400	251,100	327,000	249,500	1,489,000	西大寺駅周辺整備事務所
		決算額	163,685	208,434	321,518	187,886	203,216	
		繰越額	112,875	131,354	133,600	94,102	122,000	
			平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針				
		平成23年度は公園整備、移転補償、歩行者専用道設計等、平成24年度は区画整備、仮設トイレ新築、移転補償等、発掘調査、平成25年度は区画整備、移転補償等6件、発掘調査、平成26年度は移転補償等5件、公園整備、駅前広場基本設計を行った。平成27年度は移転補償5件、区画整備、発掘調査を行った。区画整理事業施行面積は、平成23年度で25.0ha、平成24年度で25.6ha、平成25年度で26.1ha、平成26年度26.4ha、平成27年度は26.5haとなった。	平成29年度の工事完了を目指し事業を進めていたが、補償交渉の難航等の要因により更に期間を要することとなる。今後も積極的に補償交渉を行い、早期完了に向けて事業を推進していく。					梅田 勝弘

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
西ノ京駅周辺地区等の整備 【5-04-01①「都市計画道路の整備」、5-04-01②「道路橋梁新設改良事業」の内数】	<p>世界遺産の薬師寺、唐招提寺を包含し、バッファゾーンとなっている西ノ京地区において、その良好な歴史的環境の保全と生活環境の向上を目指す、駅前広場や道路の新設等の基盤整備を行う。</p> <p>①西ノ京駅東口駅前広場 A=5,900㎡ ②市道中部第338号線 A=3,000㎡ ③(都)西ノ京駅前線 L=650m ④(仮称)西ノ京西南北線 L=175m ⑤西ノ京六条線 L=470m ⑥市道中部第485号線 L=529m ⑦旧五条大路跡文化的環境空間整備 A=4,400㎡</p>	計画額	38,600	196,300	90,000	47,900	32,000	都市計画課 道路建設課 街路課
		決算額	72,323	91,357	41,084	4,544	4,128	
		繰越額	0	36,343	35,996	0	0	
			平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針				
		①③⑦は、西ノ京地区歴史的環境整備計画の変更及びアドバイザー会議の意見を踏まえ最終計画案を策定し、平成24年度～25年度は地元説明会を開催し、26年度から都市計画決定に向けて関係機関等との協議を重ねている。④の道路詳細設計、橋梁予備設計を平成25年度に行い、26年度は用地確定作業、27年度は用地交渉を行ったが合意に至らなかった。⑤は平成23年度～27年度に3,129㎡の用地を取得し、大池部分の詳細設計及び乾川を跨ぐ橋梁詳細設計は25年度に完了した。	①③⑦の街路事業については、関係機関等との協議を行い、都市計画決定及び事業認可の手続きを経て事業を実施する。 ②⑥の道路事業は、地元関係者と協議を行い、用地取得及び詳細設計を進める。 ④⑤の道路事業は、詳細設計に基づき、関係者と協議を行うとともに用地取得を進め、事業の進捗を図る。					角井 力 中尾 能久 田上 智弘

施策の展開方向②良好な宅地水準の確保

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
宅地開発指導	<p>奈良市の特性を生かし、均衡ある市街地の整備を図るとともに、公共施設や公益施設の整備、良好な住環境の維持保全を図りつつ住みよいまちづくりを進めることを目的とする。</p> <p>一定規模以上の開発行為について、都市計画法及び奈良市開発指導要綱により、公共施設や公益施設など必要な施設の設置の義務づけと指導基準を定め、開発者の理解と協力を得て、一定の宅地水準の確保に努める。</p>	計画額	414	278	263	257	217	開発指導課
		決算額	225	230	215	213	199	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
<p>開発事前協議件数は、平成23年度44件、平成24年度57件、平成25年度54件、平成26年度50件、平成27年度48件であり、開発面積の合計においては、平成23年度約17.5ha、平成24年度約23.1ha、平成25年度約20.9ha、平成26年度約10.4ha、平成27年度約12.5haである。</p> <p>民間開発については開発者の理解と協力のもと、一定の宅地水準の確保が図れた。</p>		<p>今後とも、開発者の理解と協力を得ながら一定の宅地水準の確保を図り、住みよいまちづくりを進める。</p>					中原 達雄	

基本施策5-06 公園・緑地

施策5-06-01 公園・緑地の整備

施策の展開方向①公園・緑地の管理や運営の多様化

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
公園管理運営	<p>身近な自然とのふれあいの場所、防災空間、良好な風致・景観を備えた地域の形成等、多くの機能を有している公園・緑地の維持管理を行う。</p> <p>また、グリーンサポート制度、公園ボランティア制度を活用し、市民等との協働による公園・緑地の管理を推進する。</p> <p>老朽化が進む市管理の公園について、公園施設の計画的な維持管理の方針や長寿命化対策を定め、525公園の公園施設長寿命化計画(保全計画や修繕計画)を策定する。</p>	計画額	184,595	185,917	179,772	177,331	220,185	公園緑地課 協働推進課
		決算額	185,214	184,674	209,543	212,025	223,197	
		繰越額	0	20,285	30,000	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
<p>平成27年度に公園施設長寿命化計画を策定した。公園施設の維持管理については、民間委託と市民との協働による取組を行っており、グリーンサポート制度は平成27年度は123公園99団体2,035人となり、公園管理率は約27%となった。公園ボランティアは平成27年度は47団体423人の活動により、適正に公園を管理できた。</p>		<p>平成27年度に策定した公園施設長寿命化計画を基に、計画的な維持管理及び長寿命化を進める。また、グリーンサポート制度、公園ボランティア制度を活用し、市民との協働による取組を推進し、快適かつ安全に利用できる公園を目指す。</p>					西野 恵次 矢倉 靖弘	

施策の展開方向②公園・緑地の整備の推進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H24	H23	H24	H25	H26	H27	
鴻ノ池運動公園整備事業	運動施設利用者の多様化するニーズに対応するための施設整備が求められている。そのため、幅広い年齢層にも対応できる休憩施設を備えた、公園全体の憩いの場となる多目的広場の整備を行う。	計画額	43,000	34,500	0	0	0	公園緑地課
		決算額	13,306	44,222	3,254	0	0	
		繰越額	24,584	3,395	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度は、多目的広場への通路の整備と遊具整備等を行い、平成24年度は、屋外便所新設その他工事、整備工事、防護柵設置工事、植栽工事等を行った。平成25年6月末から供用を開始した。					西野 恵次	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
街区公園整備単独事業	街区公園等の経年劣化によるフェンス・あずま屋等の施設の改修及び補修を行う。また、公園利用者の変化に対応した遊具の検討を行い、計画的に健康遊具の設置を進める。	計画額	6,000	9,500	11,000	16,000	49,500	公園緑地課
		決算額	5,866	12,855	10,427	15,934	40,544	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度から平成27年度にかけて、公園施設の改修、健康遊具設置、フェンス改修、園路改修、排水路改修、園名板改修、スロープ設置、園内灯設置工事等を行った。健康遊具を設置している公園数は、16公園になった。					街区公園等の経年の劣化により公園施設の改築・改修の増加が見込まれるため、公園施設長寿命化計画に基づき、計画的に改築整備を実施する。平成28年度は、園内整備工事、公園造成工事、公園舗装工事、排水路整備工事、階段工事等を行う予定である。今後も利用者のニーズに合うような公園の整備を進める。	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
公園維持補修事業	街区公園等に設置されている遊具の安全点検を行い、老朽化した遊具の修繕を行う。	計画額	17,000	17,000	17,000	16,000	16,000	公園緑地課
		決算額	15,862	17,320	16,998	14,258	15,854	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度から平成27年度に、園内灯、水道施設、フェンス、排水管補修、遊具の軽微な補修等を行い、公園施設の補修を行った。		街区公園等に設置されている老朽化した遊具などの公園施設の修繕を行い、安全・安心な公園を維持する。			西野 恵次	

基本施策5-07 居住環境

施策5-07-01 居住環境の整備促進

施策の展開方向①安全で快適な居住環境の整備促進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
地区計画制度 【5-01-01①再掲】	市街化区域では、相当規模の住宅地事業及び土地区画整理事業等が行われる地区について、基盤施設の整備や生活環境を保全するため、また、市街化調整区域においては、無秩序な開発を防止するとともに、地域の活性化や市街化区域隣接地、幹線道路沿道及び鉄道駅周辺等における土地利用の整序を図るために地区計画制度を活用する。 さらに、良好な住宅地としての環境を保全する地区等についても、市民参加による地区計画制度の導入を図る。	計画額	690	1,001	1,105	943	915	都市計画課
		決算額	259	592	147	238	335	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成24年度に、新たな地区計画の決定を東登美ヶ丘五丁目地区及び鶴舞東町地区で行い、地区計画を定めている地区数が35地区となった。 その後も三条通地区地区計画等の変更を行い、さらに地区計画の変更に向けた地元の意向に応じ、地元との協議を進めた。		地元要望や地域地区等の変更に伴う地区計画の導入について積極的な対応を行う。			角井 力	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
宅地開発指導 【5-05-01②再掲】	奈良市の特性を生かし、均衡ある市街地の整備を図るとともに、公共施設や公益施設の整備、良好な住環境の維持保全を図りつつ住みよいまちづくりを進めることを目的とする。 一定規模以上の開発行為について、都市計画法及び奈良市開発指導要綱により、公共施設や公益施設など必要な施設の設置の義務づけと指導基準を定め、開発者の理解と協力を得て、一定の宅地水準の確保に努める。	計画額	414	278	263	257	217	開発指導課
		決算額	225	230	215	213	199	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
開発事前協議件数は、平成23年度44件、平成24年度57件、平成25年度54件、平成26年度50件、平成27年度48件であり、開発面積の合計においては、平成23年度約17.5ha、平成24年度約23.1ha、平成25年度約20.9ha、平成26年度約10.4ha、平成27年度約12.5haである。 民間開発については開発者の理解と協力のもと、一定の宅地水準の確保が図れた。		今後とも、開発者の理解と協力を得ながら一定の宅地水準の確保を図り、住みよいまちづくりを進める。					中原 達雄	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
奈良町都市景観形成地区建造物保存整備事業 【5-02-01①再掲】	伝統的な町家が多く残る奈良町の景観を保全し、後世に伝えるために、伝統的な様式の建物を保存し、その他の建築物についても町並みに調和するよう誘導することにより町並みの連続性を保ち、奈良町の良好な歴史的景観を維持し、さらには伝統文化の継承、観光振興と地域の活性化を図る。	計画額	30,300	31,700	20,200	20,000	45,200	奈良町にぎわい課
		決算額	6,672	22,791	19,472	38,297	64,968	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
平成23年度に、奈良町補助事業に関する相談会を開催して、住民に事業内容を説明した。平成23年度は5件、平成24年度は6件、平成25年度は8件、平成26年度は15件、平成27年度は14件の屋根・塀・外観の新築・修理修景などに費用の一部を補助した。		近年、貴重な観光資源である奈良町の町家が急速に減少している。奈良町の伝統的な町並みを保存するには、継続的に町家に住み、活用することが重要である。減少の要因は所有者の高齢化によるところも大きい。若い世代に対しては、現在の生活スタイルや目的に合った町家改修の効用を周知する必要がある。加えて、空き町家や空き地の減少を目指す施策も検討する。					徳岡 健治	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課				
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27					
既存木造住宅一般耐震診断員派遣事業 【4-01-01①再掲】	地震時における人的被害及び建物被害を軽減するため、平成19年度に「奈良市耐震改修促進計画」を策定し、この計画において平成27年度における耐震化率を90%以上にするを目標とし、地震に対する安全性の向上を計画的に促進する。「奈良市耐震改修促進計画」の目標を達成するために、昭和56年5月31日以前に建築(旧耐震設計基準)された戸建て木造住宅の地震に対する安全性の評価を行うため、耐震診断員の無料派遣を行い、戸建て木造住宅の耐震化の促進を図る。	計画額	3,600	3,600	3,600	2,778	2,315	建築指導課				
		決算額	3,375	2,070	720	1,250	879					
		繰越額	0	0	0	0	0					
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名			
		東日本大震災の発生及び今後予測される巨大地震に対する備えへの必要性は認識されているところであるが、住宅相談窓口の設置や市の広報媒体を活用しながら市民に周知した結果、耐震診断員の派遣件数は、平成23年度は75件、平成24年度は46件、平成25年度は16件、平成26年度は27件、平成27年度は19件であった。					地震に対する対策として、現在、入居中の住宅が耐震性を有するの否かを認識してもらう必要があるため、今後も引き続き住宅相談窓口や市の広報媒体を活用し、継続的に市民への周知及び派遣に努める。					京谷 善夫

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課				
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27					
ならまち町家バンク運営事業	近年奈良町では人口の減少や高齢化の進行に加え、古い住宅を取り壊してしまうなど歴史的町並みが損なわれつつある。こうした状況に対し、空き町家に関する情報をデータベース化し、空き町家の所有者と活用希望者との橋渡しを通じた利活用に向けての支援を行うことで、伝統的な町並みの保存と奈良町の活性化を図る。そうした空き町家活用を推進するため「ならまち町家バンク」を設置し、その運営に当たり、町並みの保存や観光振興、地域の活性化を目的に空き家となった町家を観光資源として再生し、利活用することを目指す。	計画額	3,400	2,800	33,000	53,100	38,045	奈良町にぎわい課 奈良ブランド推進課				
		決算額	2,193	2,397	4,717	25,868	48,037					
		繰越額	0	0	0	0	0					
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名			
		ホームページや自治会への説明会、チラシなどで制度を周知し、物件の調査を実施して情報を掲載した。平成23年度町家バンク開設から平成27年度末までの累計登録件数は、空き町家19件、活用希望者160件、町家バンクによる累計契約件数は6件である。また、平成25年度から内部改修に係る補助金の交付を開始し、平成25年度に3件、平成26年度に10件の町家建物に対して交付を行った。					町家バンクによるマッチング成立が進まない要因は、空き町家の登録が少ないことと考えられる。そのため、制度周知の機会を増やすとともに、不動産の業界団体との連携を進め、空き町家の所有者へ町家バンクへの物件登録の呼びかけを進める。また、町家所有者や活用希望者に対して、町家の活用事例や町家の改修に係る補助金の活用を積極的に提案し、町家活用の促進を図る。平成28年度からは「奈良市空き家・町家バンク」に移管し、更なる町家活用を促進する。					徳岡 健治 吉村 啓信

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H25	H23	H24	H25	H26	H27	
家庭用ソーラーパネル設置補助 【4-02-01②再掲】	再生可能エネルギーの普及を促進し、温室効果ガスの削減を図り、もって地球温暖化対策の推進に資することを目的として、奈良市家庭用ソーラーパネル設置補助金を交付する。 交付対象者は、次のいずれにも該当する者である。 1. 自己の居住の用に供する市内の住宅に家庭用ソーラーパネルを設置した者又は家庭用ソーラーパネルの設置された市内の住宅を自己の居住の用に供するために購入した者 2. 国補助金の交付決定を受けた者	計画額	15,100	20,100	20,144	0	0	環境政策課
		決算額	25,082	20,090	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		平成23年度と平成24年度において、家庭用ソーラーパネル設置に対する補助金を交付した。平成26年度からはこれまでの補助金による普及策から民間活力を活かした普及促進へと切り替え、市が事業者と連携して優れたプランをモデルプランとして登録し、市ホームページのほか、しみんだより、市公共施設や住宅展示場におけるチラシやポスターの設置等、様々な広報に努めた。 平成27年度はモデルプランの広報により注力したため、市民からの問合せや見積依頼は増加した。	現状では成約に結びついていないため、平成28年度以降は、対象とする住宅区分の見直しや他の再生可能エネルギーと組み合わせたプランの検討等、成約に結びつくようなモデルプランとする必要があると考える。					前田 仁志

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H27～	H23	H24	H25	H26	H27	
空家等対策計画策定及び実地調査	適切な管理が行われていない空き家等は、保安上危険であり、また衛生、景観面などにおいても社会環境に様々な悪影響を及ぼしている。特定空家に対する助言・指導から代執行までの措置や財政上及び税制上の措置等を盛り込んだ「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行され、特定空家と利活用可能な空き家の両方向から対策に取り組む必要がある。このことから、空き家等の実態調査を行うとともに、法定協議会を設置し、「空家等対策計画」を策定する。	計画額	0	0	0	0	8,000	住宅課
		決算額	0	0	0	0	7,847	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		平成27年度から空家等対策事業に本格的に取り組む、住宅課と奈良ブランド推進課が連携して空き家等の実態調査を行い、調査結果を基に特定空家等及び利活用可能な空き家等のデータベースを作成した。 また、空家等対策推進協議会を設置し、対策計画の作成、変更、実施に関する協議を行い、平成27年度に空家等対策計画を策定した。	今後、更に増加していくであろう空き家等について、実態の把握が容易にできるよう管理システムを構築していくとともに、データ更新を行い、情報を蓄積していくことが重要である。 また、空き家等の適正管理を促すための方策や、空き家としないための予防策等についても併せてPRしていくことも必要である。					金森 正憲

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H27～	H23	H24	H25	H26	H27	
空き家利活用推進事業	平成25年度住宅土地統計調査によると、奈良市の空き家件数は21,290戸(空き家率12.5%)であり、市内各地域で空き家の適正管理が問題となっている。 そのため、危険家屋に対する適正な措置・管理や定住促進に資する空き家の利活用等の方策について専門知識と資格を有する事業者と連携し、空き家所有者等の支援体制の強化など総合的な空き家対策を実施する。	計画額	0	0	0	0	0	奈良ブランド推進課
		決算額	0	0	0	0	10,809	
		繰越額	0	0	0	8,500	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
市内全域において空き家の実態調査を行い、空き家の適切な維持管理と利活用等の問題解決を図るため、相談窓口・セミナーを実施した。 平成27年度実績 空き家相談窓口相談者数：168人 空き家管理セミナー参加者数実績：22人 空き家相談会参加者数実績：11組		空き家対策事業は平成27年度から事業の効果測定・実施体制等の整備を始めた。今後、空き家の利活用においては、地域の特性を生かした定住促進策を展開し、空き家バンク制度を通じて若年層の移住・定住を促進するとともに、平成27年度に策定された「奈良市空家等対策計画」に基づき、施策を展開していく。					吉村 啓信	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H27～	H23	H24	H25	H26	H27	
空き家(町家)バンク活用住宅支援事業	若年層を中心とした定住を促進するため、空き家(町家)バンクに登録している既存住宅ストックを活用し、戸建て空き家等の改修に対して支援を行う。また、空き家の改修工事・移転のための費用(荷物整理等)の一部を補助する。	計画額	0	0	0	0	0	奈良ブランド推進課 奈良町にぎわい課
		決算額	0	0	0	0	4,321	
		繰越額	0	0	0	16,000	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
奈良市空き家バンクを開設し、登録した物件に対して荷物移転・改修・購入費用の一部を補助・支援し、空き家の利活用を促進した。 平成27年度実績 バンク物件登録数実績：12件 バンク利用者登録数実績：16件 バンク成約数実績：3件 補助金制度利用件数：15件		定住に資する優良な空き家や歴史的建造物である町家の物件を掘り起こし、空き家・町家バンクへの登録を促す必要がある。 また、空き家・町家バンクに登録されている住宅(店舗・事務所等併用住宅を含む)の効果的な活用を行うことで、定住促進や地域課題の解決を図る。					吉村 啓信 徳岡 健治	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H27～	H23	H24	H25	H26	H27	
三世代同居近居住宅支援事業	奈良市への転入者に対するアンケート調査において、住所異動の際に居住先を決定する理由として、「親との近居」という回答が上位にあることに着目し、市外在住の子育て世帯が市内在住の親世帯と同居・近居することを条件に、子育てが持家を取得又はリフォームをする場合の費用の一部を助成することで、転入・定住の促進につなげる。	計画額	0	0	0	0	0	奈良ブランド推進課
		決算額	0	0	0	0	1,990	
		繰越額	0	0	0	5,300	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		市外在住の子育て世帯が市内在住の親世帯と同居・近居することを条件に、住宅のリフォーム費用や購入費用の一部を補助した。	市内在住の親世帯との同居・近居をきっかけに、若い子育て世帯を市内に呼び込めるよう、助成制度の周知を行う。 同時に、中古住宅流通、地域活性効果も期待されるため、地域や不動産関連団体等と連携した取組を行う。					吉村 啓信
		平成27年度実績 支援事業による転入者数：32人						

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H27～	H23	H24	H25	H26	H27	
定住促進事業	奈良市の魅力を発信することにより、特に子育て層を中心とした定住人口と交流人口の増加につなげるため、マーケティング戦略に基づいたホームページ制作をはじめとする広報活動、定住促進イベントその他の取組を展開する。	計画額	0	0	0	0	0	奈良ブランド推進課
		決算額	0	0	0	0	11,363	
		繰越額	0	0	0	11,000	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		シティプロモーションでは、ホームページを制作し、本市が実施する施策や、イベント等を積極的に発信することで県内外に市のイメージや知名度アップを図った。	奈良市の魅力を発信し、特に子育て世代を中心とした定住と交流人口の増加につなげるため、シティプロモーション事業を展開する。 今後は、訴求対象者に対して飽きることのないシティプロモーションを行い、効果的なホームページの展開と、広報戦略について検討することが課題である。					吉村 啓信
		平成27年度実績 メディア・広報誌掲載件数：58件						

施策の展開方向②市営住宅の整備と活用

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
市営住宅建替事業	市営住宅は、昭和50年代以前に建設されたものが多く存在し、不十分な設備や耐震性及び狭小・老朽化が問題となっている。 建替を進めていくことにより、安全・安心を確保した上で一定の居住水準を備えた快適に住むことのできる住宅の確保を図る。	計画額	389,500	6,450	0	0	54,000	住宅課
		決算額	145,131	137,654	0	0	61,454	
		繰越額	132,300	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>平成23年度、平成24年度の2か年をかけて、第11号(杏)市営住宅において14戸(杏南8戸・杏中6戸)の建替を行い、安全・安心と一定の居住水準を確保した住宅の建替を推進した。 平成27年度から建替対象の入居中83戸のうち、家賃滞納者等を除く希望者に対して空き住戸への住み替え支援を18戸実施した。</p> <p>建替が必要な200戸のうち72戸の建替が完了したが、128戸が残っている。しかし、厳しい財政事情や空き住戸が多く存する状況を考慮し、建替は当面の間見合わせるものとし、空き住戸への住み替えの支援を実施する。</p>					金森 正憲	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
公営住宅整備事業	対症療法型の維持管理から、予防保全的な維持管理及び耐久性の向上等を図る改善を実施することにより長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を図っていく。 従前の仕様より効率的かつ効果的な仕様で修繕等を行い安全性・快適性を向上させていく。 平成22年3月に策定した長寿命化計画に基づき、事業を進めていく。 また、新たに、空き家募集において子育て世帯向けの特定目的住宅を設定し、そのための空き家改修工事を実施する。	計画額	87,000	30,000	30,000	32,000	84,000	住宅課
		決算額	104,580	35,408	20,801	43,697	52,356	
		繰越額	8,700	0	24,500	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>屋上防水は、第18号(五条山)団地全ての棟が完了した。外壁改修は、平成27年度までに8棟が完了し、外壁改修実施率は36%となった。水道直圧化は、平成27年度までに25棟を完了した。このことにより、住宅の長寿命化及びライフサイクルコストの縮減を推進した。 また、平成25年度に「奈良市営住宅ストック総合活用計画」を策定し、平成26年度から空き家募集において子育て世帯向け住宅の供給を開始し、平成27年度までに42戸を供給した。</p> <p>奈良市営住宅ストック総合活用計画と長寿命化計画に基づき改修等を進めているが、厳しい財政事情を踏まえ、市営住宅等各団地において、効率的かつ効果的に改修等を行い、住宅施設の適切な管理・保全を図る。 また、空き家募集において子育て世帯向けの特定目的住宅を設定していく。</p>					金森 正憲	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
住宅維持補修事業	市営住宅を良好な状態に維持管理するために必要な修繕を行う。 また、住宅に困窮する低額所得者に対して住宅を供給するため、空き家募集する住戸の補修を行う。	計画額	95,000	106,415	116,400	115,900	98,900	住宅課
		決算額	98,525	103,573	115,301	113,101	100,320	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
管理戸数が約2,300戸ある中で、平成23年度に476件、平成24年度に322件、平成25年度に337件、平成26年度に394件、平成27年度に456件の住戸修繕を行い、住宅の機能を良好に維持した。また、空き家補修を行い、住宅に困窮する低額所得者に対し、平成23年度は26件、平成24年度は33件、平成25年度は32件、平成26年度は30件、平成27年度は21件の住宅供給を行った。		市営住宅を維持管理するに当たり、長寿命化及びライフサイクルコストの削減を図ることにもつながる、日々の予防保全的な維持管理として必要な修繕を行う。 また、空き家補修工事のコスト削減を図りながら、効率的に、住宅に困窮する低額所得者に対して住宅を供給していく。					金森 正憲	

基本施策5-08 上水道

施策5-08-01 信頼の水道 未来へつなぐライフライン

施策の展開方向①安心できる水道(水質管理)

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
鉛給水管の解消(鉛給水管布設替工事)	平成17年度に「鉛給水管布設替実施計画」を策定し、公設道路部分27,040か所のうち、この事業では約半数の13,200か所を平成18年度から31年間で解消する計画である。 この事業は、鉛溶出問題の解消と、給水管での漏水原因の約7割を占める鉛管を解消して有取率の向上を図るとともに道路陥没事故の防止を目的とする。 なお、鉛給水管は、漏水修繕や改良工事においても解消されていく。	計画額	78,469	78,937	63,597	68,929	89,045	企業局水道工務課
		決算額	68,952	72,237	58,535	70,422	82,439	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
平成23年度からの5年では、鉛給水管布設替工事1,905か所の予定に対して2,013か所の鉛給水管の布設替を実施し、予定以上の成果が得られた。 この事業での累計解消は3,673か所となり、残り9,527か所の予定である。		今後も鉛給水管の解消に向け、残存割合の高い小学校区を優先して、積極的な事業推進を図る。					津濱 伸二	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課				
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27					
水質分析機器の整備 (機器購入とリース)	<p>水質検査については、水道法に基づき水源の特性や地域性を踏まえ、検査の地点、項目、頻度とその理由などを明記した水質検査計画を毎年度策定し、検査結果を公表している。</p> <p>水道法に定める「水質基準項目」をはじめ、「水質管理目標設定項目」及び「奈良市が独自に行う水質項目」に対して、検査(毎日検査・毎月検査等)を行い、水道水の安全を確保する。</p>	計画額	18,701	15,444	14,516	14,583	17,983	企業局浄水課				
		決算額	16,960	13,170	11,007	12,944	17,161					
		繰越額	0	0	0	0	0					
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名			
		<p>平成23年度は劣化がみられた機器3台を更新し、リース終了後譲渡された分析機器4台を継続使用した。平成24年度は2台の機器を更新した。平成25年度は1台の機器を更新し、リース終了後譲渡された分析機器2台を継続使用した。平成26年度は4台の機器を更新した。平成27年度は1台の機器を更新し、リース終了後譲渡された分析機器1台を継続使用した。これらの機器の保守点検を行い、延命による経費削減に努め、水質検査計画に基づく検査を実施した。</p>					<p>今後水質基準の改正が行われた場合、現有機器での測定が困難になることもある。機器の更新に当たっては、検査方法の見直し等を十分考慮して整備を図り、検査の精度と信頼性を確保して安全・安心な水を供給できるよう努めていく。</p>					平井 基量

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課				
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27					
水源流域の保全	<p>奈良市の水道水源の流域における開発行為について、「奈良市水道水源保護指導要綱」により指導をしていく。</p> <p>また、水源流域の市村で布目・白砂川水質協議会を設置し、水源林の実態、効用及び整備の必要性を啓発する取組を行うとともに、流域パトロール及びゴルフ場等への要望などの活動を行い、水源の水質汚濁の防止に努めていく。</p> <p>淀川流域としては、淀川水質汚濁防止連絡協議会に参加し、関係機関で水質汚濁情報の交換や汚濁対策を行っていく。</p>	計画額	532	532	532	550	539	企業局浄水課				
		決算額	532	532	550	539	539					
		繰越額	0	0	0	0	0					
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名			
		<p>期間中における取組内容として、「奈良市水道水源保護指導要綱」に定める保護区域内の8件の開発行為に対して、要綱に基づいて指導した。</p> <p>流域のゴルフ場(12か所)への農薬・肥料の適正使用要請を毎年1回、水源流域パトロールを毎年4回実施した。これらにより、水源流域保全の啓発を進めた。なお、平成25年4月からは、事業統合に伴い、月々瀬簡易水道事業及び都祁水道事業の水源流域保全についても本事業の中で実施している。</p>					<p>指導要綱により、水源流域での開発行為に対し引き続き指導を行う。また、過去に協定書等を締結した事業所に対して、継続的な水源保全を要望する。</p> <p>今後も水質汚濁情報を注視し、事故等の必要時には、関係機関と連絡を取り、河川水質検査を実施して、安全な取水を図る。</p>					平井 基量

施策の展開方向②頼りになる水道(施設更新と災害対策)

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
緑ヶ丘浄水場排水処理施設改良工事	<p>緑ヶ丘浄水場の排水処理施設は、凍結融解設備と加圧脱水設備の2設備を有しているが、昭和57年度に設置した凍結融解設備は老朽化が進み、故障していることから運転を休止している。このことから凍結融解設備の排水処理施設を更新するため、処理能力76,000㎡/日の加圧脱水処理施設改良工事(濃縮設備・脱水設備等)を実施する。</p>	計画額	28,804	48,300	325,500	481,950	718,914	企業局浄水課	
		決算額	21,260	0	204,498	481,950	773,025		
		繰越額	0	48,300	169,302	170,352	0		
			平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
			<p>平成23年度は、平成21年度及び平成22年度の2か年で行った基本設計に基づき詳細設計委託を計画どおり実施した。平成24年度は、総合評価落札方式により請負業者を決定し、4か年継続事業として改良工事の発注を行った。平成25年度は、土木工事(造成工事・擁壁工事)を施工するとともに加圧脱水機の製作を行った。平成26年度は、建築工事(脱水機棟)を施工するとともに機械(ポンプ等)、電気(操作盤等)機器を製作し、平成27年度の設置により改良工事を竣工した。</p>						平井 基量

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
水源・浄水・配水諸設備の更新事業	<p>水源・浄水・配水の各施設の機能を維持していくため、老朽化又は修理が困難な電気設備、機械設備及び計装設備の更新工事を実施する。</p>	計画額	101,953	117,367	76,010	103,194	91,584	企業局浄水課 企業局水道工務課	
		決算額	80,658	100,499	63,385	81,947	78,902		
		繰越額	0	0	0	0	0		
			平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
			<p>水源設備として白砂・布目沈砂池水質測定機器、浄水設備として緑ヶ丘浄水場の排泥設備操作盤、生成次亜注入調整弁、次亜貯留設備の設置、PAC注入設備、木津浄水場の汚泥引抜ポンプ設備、PAC貯留槽、また配水設備では黒谷ポンプ所、大洲ポンプ所のポンプ設備、黒髪山配水池の水質機器、鳥見ポンプ所、大和田ポンプ所の追塩装置、藤ノ木配水池高区流量計などの諸設備の更新工事を実施し、各設備の機能回復を図った。</p>	<p>各施設において、管理・点検を密に行うことにより、設備・機器の延命を図るとともに、施設の重要度及び諸設備の修理頻度や維持費を十分考慮した上で、設備更新も含めた更新事業を計画的に実施していく。</p> <p>平成28年度は、浄水設備として緑ヶ丘浄水場の緑ヶ丘配水池屋根防水、PAC貯留槽の更新工事、また配水設備では西部地域濁度計更新工事などの諸設備の更新を完了させる予定である。</p>					平井 基量 津濱 伸二

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
大洲第2幹線(口径800mm)布設工事	緑ヶ丘浄水場から西部地区に送水している管路は、大洲幹線(口径1,100～900mm)しかなく、事故が発生した場合、被害の影響が大きいことから、大洲幹線のバックアップとなる大洲第2幹線(口径800mm、計画延長12,708m)を耐震管で布設し複線化をすることにより安定給水を図る。	計画額	215,943	279,780	133,350	7,830	524,988	企業局水道工務課	
		決算額	179,495	248,932	106,860	0	529,755		
		繰越額	0	0	0	7,830	3,063		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平成23年度からの3か年で、ならやま通りの那羅山橋西側から西部地区方向に向け、途中、近鉄京都線軌道敷横断及び、大洲幹線(口径1,000mm)との接続工事を実施し、奈良大学入口付近までの延長903mを布設した。平成26年度からの3か年の継続事業で、押熊交差点北側までの残延長1,718mをシールド工法及び一部区間を開削工法により施工中である。					平成28年度末には大洲第2幹線(口径800mm)を整備する。		津濱 伸二

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
配水管の更新・整備(改良工事)	老朽配水管改良計画に基づき、老朽化した配水管を更新・整備することにより、出水不良と漏水及び赤水発生防止並びに管路の耐震化を図る。 改良計画延長 ～ 89,417m	計画額	254,125	251,850	249,611	294,624	321,833	企業局水道工務課	
		決算額	122,856	177,763	154,089	94,594	148,109		
		繰越額	46,305	21,473	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		従来より施工していた配水管の更新・整備計画を見直し、平成26年度に「老朽配水管改良計画」を策定し、計画延長74,005mを対象に事業を進めている。平成23年度から平成27年度の5か年で、口径300～50mmの配水管4,555mを耐震管で更新した。(改良済延長16,735m、進捗率19%、改良残延長72,682m) 平成27年度末の管路耐震化率 : 17.5% (導・送・配水管全てを含む管路総延長のうち、耐震管の割合)					今後も、水需要の減少が見込まれることから管口径のダウンサイジングなどを検討し、緊急度・重要度の高い配水管及び、印ろう継手を有する配水管から優先的に事業を強化して行う。また、道路工事や他企業との随伴施工により経費の削減を図る。		津濱 伸二

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H25～	H23	H24	H25	H26	H27	
緑ヶ丘浄水場急速ろ過池設備改良工事 (耐震補強を含む)	緑ヶ丘浄水場の急速ろ過池10池(7号～16号)において、老朽化した機械設備の更新に合わせて耐震補強工事を実施する。	計画額	0	0	15,750	22,680	142,495	企業局水道工務課
		決算額	0	0	11,401	20,412	142,495	
		繰越額	0	0	0	2,268	2,268	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>平成25年度は急速ろ過池構造物付近の土質調査を行うとともに、機械設備改良と耐震補強の詳細設計を行った。</p> <p>平成26年度は、総合評価落札方式により請負業者を決定し、4か年継続事業として改良工事(耐震補強工事含む)の発注を行い、施工準備を整えた。平成27年度は、機器を製作するとともに、ろ過池基礎部分及び3池の耐震化工事を行った。</p>		<p>今後も計画的に各池を休止して、設備改良と耐震補強工事を行っていく。</p> <p>平成28年度から平成29年度の期間で残りの7池の耐震化工事を実施する。</p>			津濱 伸二	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23	H23	H24	H25	H26	H27	
緑ヶ丘浄水場耐震診断委託	<p>緑ヶ丘浄水場の急速ろ過西系統(処理量81,000m³/日)の急速ろ過池(7号～16号)、沈でん池(3号～4号)、浄水池(7,000m³)など7施設を対象に奈良盆地東縁断層帯地震等を想定した耐震診断を実施する。</p> <p>これは、大規模地震に対して緑ヶ丘浄水場の最低限の浄水機能を維持するためのもので、強度に問題のあった施設は設備更新に合わせて耐震補強工事を計画的に実施する。</p>	計画額	27,571	0	0	0	0	企業局浄水課
		決算額	18,773	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>平成23年度は、緑ヶ丘浄水場急速ろ過西系統の施設を対象に、奈良盆地東縁断層帯地震、兵庫県南部地震及び東海・東南海・南海地震を想定した耐震診断を実施した。</p> <p>診断した結果、急速ろ過池(7号～16号)をはじめ、6施設の耐震補強工事が必要となった。</p>					平井 基量	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H25	H23	H24	H25	H26	H27	
須川ダム取水施設管理システム更新工事	須川ダムの取水施設管理システムは、昭和55年度に設置されて耐用年数の切れた老朽化施設であることから更新する。 ダム監視操作盤、情報管理装置、通信設備等の更新を図る。	計画額	13,666	68,250	115,354	0	0	企業局浄水課
		決算額	12,600	50,056	128,210	0	0	
		繰越額	0	18,194	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度は、須川ダム取水施設管理システム更新工事の詳細設計委託を計画どおり実施した。 平成24年度は、2か年継続事業として更新工事の発注を行い、ダム監視操作盤等の機器の製作を実施した。 平成25年度は、ダム監視操作盤、情報管理装置、通信設備等の機器を設置して更新工事を竣工した。					平井 基量	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
配水池耐震補強事業	拠点配水池18か所において、平成17年度から3か年で順次耐震診断を行った結果、耐震強度が不足すると判定された10か所の施設について、耐震補強工事等を実施する。 配水池耐震補強工事は、施設の重要度やバックアップ施設の有無などを考慮して優先順位を定めて進めている。	計画額	9,345	19,006	0	10,779	15,043	企業局企業技術 監理課 企業局水道工務課
		決算額	6,436	17,305	0	8,554	0	
		繰越額	0	0	0	0	15,043	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度は、西部地域の配水池のひとつである登美ヶ丘配水池の耐震補強工事の設計委託を計画どおり実施した。 平成24年度は、登美ヶ丘配水池の耐震補強工事を実施した。平成26年度は、大洲配水池の耐震補強工事の設計委託を計画通り実施した。平成27年度から3か年で大洲配水池の耐震補強工事を実施している。					大洲配水池は運用中のため、2池のうち1池ずつ休止して耐震補強工事を施工していく。 今後は、平城西配水池、飛鳥配水池等の耐震補強を実施するとともに、浄水施設の耐震補強を実施する。 平成28年度から平城西配水池の耐震補強事業に着手する。	増田 聡 津濱 伸二

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)				担当課	
		H24	H23	H24	H25	H26		H27
木津～緑ヶ丘浄水場間 導送水管(口径 600mm)電気防食工事	木津浄水場から緑ヶ丘浄水場へ送水する口径 600mm導送水管は、JR関西本線からの迷走電流 による腐食で漏水が多発しているため、その防止 対策として電気防食設備の設置工事を実施する。	計画額	0	56,335	0	0	0	企業局浄水課
		決算額	0	30,295	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				課長名
		平成24年度は、外部電源方式の電気防食設備を口 径600mm導送水管に設置し、電食による漏水を防止す る工事を実施した。				平井 基量		

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)				担当課	
		H27	H23	H24	H25	H26		H27
送配水施設整備計画事 業	将来の水道の安心・安全で効率的な送配水シス テムを構築するため、平成22年3月に策定した 「奈良市水道事業送配水施設整備計画」に基づ き、送水管ネットワーク、配水小ブロック等の構 築に合わせて基幹管路等の更新・耐震化を、また 配水池・ポンプ所の統合整備を行う。 整備計画の各事業は、重要度・優先度を考慮し て具体的な整備順位を決めていく。	計画額	0	0	0	0	22,505	企業局水道計画 管理課 企業局水道工務 課
		決算額	0	0	0	0	16,744	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				課長名
		平成25年度から平成26年度にかけて、作業部会を 6回開催し、更新を優先する施設や管路を抽出し た。その中から重要度・優先度を考慮した路線を選 定したうえで、委員会に諮り具体的な実施順位を決 定した。 平成27年度は、優先順位の高い路線について、施 工ルートの検討を行った。				送配水施設整備計画の実施計画の実施順位に基づ き、施設の更新を進めていく。平成27年度に実施し た施工ルートの検討に基づき、平成28年度から設 計・施工を行い、将来の水道の安心・安全で効率的 な送配水システムの構築を目指す。		廣岡 克己 津濱 伸二

施策の展開方向③喜ばれる水道(健全経営とお客様サービス)

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課				
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27					
漏水調査	<p>有収率の向上(漏水防止対策)を目的として、昭和52年度から漏水調査を実施している。</p> <p>毎年の調査は、漏水発生が多い地域を対象に行い、全給水区域(東部地域を除く)に対する調査は、4年に1回実施する。</p> <p>当該調査により早期に漏水箇所を発見することは、貴重な水資源の有効利用と、地下漏水による道路陥没等の二次災害の防止となることから、継続して調査を実施する。</p>	計画額	38,618	34,209	33,267	32,289	38,421	企業局水道計画管理課				
		決算額	37,380	33,600	31,185	31,212	35,532					
		繰越額	0	0	0	0	0					
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名			
		<p>平成23年度及び平成27年度は、給水区域全域(東部上下水道管理課管轄を除く)の調査を実施し、平成24年度から平成26年度は、漏水発生が多い地域や配管密度の高い地域などの重点地域に対して実施した。平成23年度から平成27年度の合計値の調査距離は6,520km、漏水発生件数は1,270件で、漏水防止水量は、平均日量994㎡の実績となった。</p> <p>このことで、漏水防止効果としては、5か年の平均で約0.4%の有収率の向上が図れた。</p>					<p>平成28年度は、漏水発生が多い地域や配管密度の高い地域を対象に1,178kmの調査を実施する予定である。鉛給水管の解消事業等により漏水は年々減少しているが、漏水箇所を早期に発見することは、水資源の有効活用及び地下漏水に起因する二次災害の防止が図れることから、継続的に調査を実施していく。</p>					廣岡 克己

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課				
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27					
情報提供の推進	<p>水道事業の情報公開とお客様との対話を推進して効率的な事業運営を実現するため、積極的な情報提供、広聴活動の充実及び双方向コミュニケーションを図ることとしている。</p> <p>積極的な情報提供としては、企業局ホームページの充実や「奈良上下すいどうだより」の発行を行い、広聴活動の充実としては、市民アンケート、上下水道事業懇談会を実施し、また、双方向コミュニケーションとしては、水道週間行事、ダム見学会、小学生の浄水場見学などを行っている。</p> <p>今後も継続して情報公開とお客様との対話を推進し、効率的な事業運営に役立てる。</p>	計画額	5,373	4,908	4,460	4,397	5,269	企業局経営管理課				
		決算額	4,461	3,837	3,393	3,731	3,330					
		繰越額	0	0	0	0	0					
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名			
		<p>平成23年度はホームページの充実として、子ども向けホームページと携帯サイトを追加した。アクセス件数は、平成22年度の約71,000件から平成27年度は約136,000件と1.9倍になった。</p> <p>平成24年度からは、水道週間作品の表彰式はぐくみセンターに変更し、併せて水道教室を開催して内容の充実を図った。表彰式のアンケート結果でもはぐくみセンターでの実施は好評であり、水道事業への理解が深まったと評価している。</p>					<p>今後も引き続き事業を実施し、水道週間の作品募集については、応募数の拡大に向けて取り組んでいく。</p> <p>平成26年度から上下水道の組織統合により企業局となったことから、下水道事業を含めたホームページの充実や広報紙の発行を行い、お客様が必要とし、また興味のある情報を的確に入手できるように努める。</p>					井内 文彦

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
鉛給水管の解消(鉛給水管布設替工事) 【5-08-01①再掲】	平成17年度に「鉛給水管布設替実施計画」を策定し、公道道路部分27,040か所のうち、この事業では約半数の13,200か所を平成18年度から31年間で解消する計画である。 この事業は、鉛溶出問題の解消と、給水管での漏水原因の約7割を占める鉛管を解消して有収率の向上を図るとともに道路陥没事故の防止を目的とする。 なお、鉛給水管は、漏水修繕や改良工事においても解消されていく。	計画額	78,469	78,937	63,597	68,929	89,045	企業局水道工務課	
		決算額	68,952	72,237	58,535	70,422	82,439		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平成23年度からの5か年では、鉛給水管布設替工事1,905か所の予定に対して2,013か所の鉛給水管の布設替を実施し、予定以上の成果が得られた。 この事業での累計解消は3,673か所となり、残り9,527か所の予定である。					今後も鉛給水管の解消に向け、残存割合の高い小学校区を優先して、積極的な事業推進を図る。		津濱 伸二

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
水道料金収入の確保	水道事業は水道料金収入から成り立っていることから、未納となっている水道料金を収納するために、督促、催告の順に自主納付を促し、最終的には請求月から3か月後に停水執行を行うことにより、収入を確保している。 このことは、受益者負担の公平性の確保にもつながる。	計画額	7,879	8,080	8,137	8,263	8,442	企業局料金管財課	
		決算額	7,750	7,788	7,757	8,018	8,937		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		未収金の回収については、督促状及び催告書等の定例の告知に加え、必要に応じて停水執行を行うなど未納者に対してきめ細かい対応をとることで、未収金の回収を図るとともに、閉栓時の現場精算や無届転出の追跡調査を行うことにより未収金の増加抑制に努めている。 また、未収金が過年度分となった後も回収業務を継続的に行うことで、最終的に収納率は99.9%となり、水道事業の基盤となる収入の確保に努められたと評価している。					平成27年度から開始した営業業務包括業務委託において、平成28年度からは料金徴収業務も実施することに伴い、民間企業の業務ノウハウ及び技術力を活用し、一層の業務効率化を図り、これまで以上に未収金の回収を実現するよう受託者に対し指導する。		無藤 公三

施策の展開方向④環境に配慮する水道(省エネルギーと環境対策)

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23	H23	H24	H25	H26	H27	
太陽光発電設備設置工事(企業局駐車場)	水道事業は電力消費産業であることから、消費電力の削減、即ち二酸化炭素の排出抑制が求められている。 このため、クリーンエネルギーである太陽光発電設備を企業局公用車駐車場の屋根に、その補修に合わせて設置し、少しでも省エネルギーを推進して二酸化炭素の排出抑制に貢献するとともに、環境対策のPRを行っていく。	計画額	47,250	0	0	0	0	企業局水道工務課
		決算額	39,134	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
太陽光発電設備設置工事(発電設備容量40kW)を企業局公用車駐車場の屋根に、その補修に合わせて計画どおり完了した。 平成24年1月から稼働し、本庁舎の使用電力量の削減に貢献している。							津濱 伸二	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
浄水発生土の有効利用(汚泥ケーキの売却)	浄水場の浄水処理過程で発生する土は、産業廃棄物として処理しなければならない。 この発生土を、園芸用土の母材や植栽客土などとして有効利用することにより産業廃棄物処理が不要となり、環境負荷の大きな低減となることから、今後も発生土の有効利用に努める。	計画額	0	0	0	0	0	企業局浄水課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
平成23年度～平成27年度は、浄水発生土の全量を園芸用土として売却し、各年度それぞれ1,974t、1,628t、1,446t、1,314t、2,680tを有効利用することで、その処理や運搬経費を削減するとともに、環境負荷についても低減することができた。		今後も、購入受入れ先の候補調査を行い、より安定的な販路を確保し、全量売却に努める。					平井 基量	

基本施策5-09 簡易水道

施策5-09-01 水の安定供給

施策の展開方向①安全で安心できる水道

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
月ヶ瀬簡易水道事業 (水質維持・施設管理)	ライフラインである水道水の安全の確保を図るとともに、安定供給することを目的とする。 月ヶ瀬簡易水道施設の老朽化施設の改良(安全管理施設・低水圧解消・取水整備等)を行い、水道事業経営の効率化、健全化を図り、公営企業に移行するための施設整備事業を行う。	計画額	45,000	0	0	0	0	企業局東部上下水道管理課
		決算額	38,079	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度は、安全管理に伴う施設整備工事、低水圧区域解消工事、取水施設整備工事は計画どおり実施できた。平成24年度の事業取組は行わなかった。平成25年4月からは、業務は水道局(現企業局)に引き継いだ。					多田 淳司	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
月ヶ瀬簡易水道事業 (水源流域保全)	水道法第2条第1項に基づき簡易水道の水源を保護するため簡易水道水源保護指導要綱を定め、安全で安心な水道水を永続的に供給する。 水源の水質を保全するため水源保護地域及び特定保護区域を指定し、地域内に設置する対象施設の事業者と事前協議後協定書を締結し、対象施設の区分に応じた排水水質目標値を遵守するよう指導基準を設け、事業者に対して排水の測定記録義務を課すとともに指導、助言、勧告並びに施設への立入検査を行うなど水源保護に努める。	計画額	0	0	0	0	0	企業局浄水課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		月ヶ瀬地域内において飲料水製造の新築工場に関わり簡易水道水源保護指導要綱第5条の規定に基づいて事前協議がなされたが、同要綱に定める対象施設には該当しなかったため、協定書の締結は行わなかった。平成25年4月からは、本事業は奈良市水道事業の水源流域保全事業の中で実施している。					平井 基量	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
都祁簡易水道事業(水質維持・施設管理)	ライフラインである水道水の安全の確保を図るとともに、安定供給するための施設の整備を行う。 水道法第22条に基づき、北部浄水場の着水井・沈でん池・ろ過池の覆蓋工事を行い、外部からの侵入、毒物、異物等の投げ込みを防ぐことにより、常に安全性の確保に努める。	計画額	0	0	0	0	0	企業局東部上下水道管理課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度、平成24年度の事業取組は行わなかった。平成25年度4月からは、業務は水道局(現企業局)に引き継いだ。					多田 淳司	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
都祁簡易水道事業(水源流域保全)	水道法第2条第1項に基づき簡易水道の水源を保護するため簡易水道水源保護指導要綱を定め、安全で安心な水道水を永続的に供給する。 水源の水質を保全するため水源保護地域及び特定保護区域を指定し、地域内に設置する対象施設の事業者と事前協議後協定書を締結し、対象施設の区分に応じた排水水質目標値を遵守するよう指導基準を設け、事業者に対して排水水の測定記録義務を課すとともに指導、助言、勧告並びに施設への立入検査を行うなど水源保護に努める。	計画額	0	0	0	0	0	企業局浄水課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		都祁地域内において住宅設備機器・住宅部材・木工製品製造工場の増築工事に関わり簡易水道水源保護指導要綱第5条の規定に基づいて事前協議がなされたが、同要綱に定める対象施設には該当しなかったため、協定書の締結は行わなかった。平成25年4月からは、本事業は奈良市水道事業の水源流域保全事業の中で実施している。					平井 基量	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H25～	H23	H24	H25	H26	H27		
奈良市月ヶ瀬簡易水道事業	月ヶ瀬簡易水道事業は公営企業化され、平成25年4月に水道局(現企業局)へ移管された。今後、公営企業として経済性を発揮しながら安定で安心した水道運営を図れるよう検討する。	計画額	0	0	0	0	0	企業局東部上下水道管理課	
		決算額	0	0	0	0	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		4浄水場の現状施設運転・配水区の把握に努め、各配水区の給水量と浄水能力を照査した。その結果、1浄水場を休止しても現状の給水量に影響が無いことが判明したため、平成25年12月から運転を休止した。		官民連携事業について、地元や議会への説明を丁寧に行うとともに、事業の整理も行いながら、よりよい手法を引き続き模索・検討していく。					多田 淳司

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H25～	H23	H24	H25	H26	H27		
奈良市都祁水道事業	都祁水道事業は、3つの簡易水道施設を統合し上水道化され、平成25年4月に水道局(現企業局)へ移管された。今後、公営企業として、経済性を発揮しながら安定で安心した水道運営を図れるよう検討する。	計画額	0	0	0	0	0	企業局東部上下水道管理課	
		決算額	0	0	0	0	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		基幹浄水場である、都祁浄水場の施設能力検証を平成25年10月に行った。その結果、現状の給水量を賄える能力が検証されたことから、施設の古い北部浄水場の運転休止に向けた検討を行った。		官民連携事業について、地元や議会への説明を丁寧に行うとともに、事業の整理も行いながら、よりよい手法を引き続き模索・検討していく。					多田 淳司

施策の展開方向②簡易水道の健全経営の推進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H24	H23	H24	H25	H26	H27	
月ヶ瀬簡易水道事業 (公営企業法適用化)	<p>新市建設計画に基づき、奈良市簡易水道事業の地方公営企業法適用化業務を進め、合併協定書に基づく水道局(現企業局)への移管に向けての整備を行うことを目的とする。</p> <p>地方公営企業法適用化に向けた奈良市簡易水道の資産調査、評価、計上業務、並びに水道局(現企業局)への移管に向けての給水装置工事台帳の調査、作成業務、配水管布設図作成及びマッピングシステムの構築業務、認可業務、集中管理システムの改造、水道料金オンラインシステムの構築業務等を行う。</p>	計画額	6,289	2,518	0	0	0	企業局東部上下水道管理課
		決算額	5,372	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度は、水道施設管理図を管理システムへ入力するためのデータ化業務及び占用許可書のマイクロフィルム作成業務を実施した。平成25年3月末に本事業は終了し、事業は水道局(現企業局)に引き継いだ。					多田 淳司	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～H24	H23	H24	H25	H26	H27	
都祁簡易水道事業(公営企業法適用化)	<p>新市建設計画に基づき、奈良市簡易水道事業の地方公営企業法適用化業務を進め、合併協定書に基づく水道局(現企業局)への移管に向けての整備を行うことを目的とする。</p> <p>地方公営企業法適用化に向けた奈良市簡易水道の資産調査、評価、計上業務、並びに水道局(現企業局)への移管に向けての給水装置工事台帳の調査、作成業務、配水管布設図作成及びマッピングシステムの構築業務、認可業務、集中管理システムの改造、水道料金オンラインシステムの構築業務等を行う。</p>	計画額	13,661	4,454	0	0	0	企業局東部上下水道管理課
		決算額	11,957	4,454	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		平成23年度は、水道施設管理図を管理システムへ入力するためのデータ化業務及び占用許可書のマイクロフィルム作成業務を計画どおり実施した。平成24年4月、都祁地区簡易水道事業を統合するための水道事業申請書等作成業務委託を行い認可を受けた。平成25年3月末に本事業は終了し、事業は水道局(現企業局)に引き継いだ。					多田 淳司	

基本施策5-10 下水道

施策5-10-01 下水道の整備

施策の展開方向①下水道整備の推進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
浄化槽設置整備費助成事業	公共下水道の整備が予定されている区域以外の区域や農業集落排水事業の実施が計画されている区域以外の区域において、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、浄化槽設置整備にかかる費用の一部に対し助成を行うもので、計画では年次45件の整備を予定している。	計画額	35,376	32,042	29,724	24,906	22,296	企業局下水道工務課
		決算額	27,932	27,370	20,922	11,002	15,554	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		下水道整備及び農業集落排水事業実施が予定されていない区域について、平成23年度から平成27年度の事業期間で浄化槽設置整備に対して129基の助成を行った。浄化槽設置整備にかかる費用の一部を助成することで、浄化槽整備の推進につながり、生活排水による公共用水域の水質汚濁の防止に努めた。	生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するために、下水道整備及び農業集落排水事業実施が予定されていない区域について、浄化槽の整備を推進する。					西川 信泰

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
下水管渠布設事業	下水道は、市民生活環境の改善、公衆衛生の向上及び河川等公共用水域の水質保全を目的としている。 公共下水道管渠を道路下に埋設し下水を収集し処理場へ送る。 昭和26年から公共下水道事業を推進してきたが、その整備状況は、公共下水道普及率(人口比率)が平成27年度末で91.2%となった。 今後は、家屋密集地以外の家屋の点在している地域においても整備を進める。	計画額	406,000	325,000	254,000	184,000	218,663	企業局下水道工務課
		決算額	308,357	349,160	231,290	135,594	128,157	
		繰越額	126,048	127,248	128,765	57,512	107,617	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		事業認可区域6,652haのうち、平成23年度から平成27年度まで、31haを施工し、処理区域が4,985haとなり、整備率が74.9%となり、普及率は平成23年度当初90.9%から、平成27年度91.2%に増加した。引き続き、平成28年度以降も市内各所で整備を行い、整備率、普及率の向上につなげる。	生活基盤の重要な施設である下水道の整備を促進し、社会情勢等の変化や環境対策への要請を踏まえ、計画的かつ効率的な整備を進め、平成32年度に目標である普及率91.5%の達成を目指す。					西川 信泰

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
合流式下水道改善事業	市の旧市街地に整備されている合流式下水道の環境を改善し、下流域への汚濁負荷の削減を目指す。 雨天時の合流下水の流出量増大を防ぐため、計画に基づく増強管や分水幹線の整備、大安寺貯留施設の整備、雨水吐き室の改良などの地域の実情に応じた合理的かつ効果的な改善を行う。	計画額	36,000	199,000	139,530	0	0	企業局下水道工務課	
		決算額	31,072	102,875	146,778	73,142	0		
		繰越額	0	86,120	78,872	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>平成23年度は、合流式下水管渠の能力や現況を調査し、芝辻増強幹線の実施設計や合流区域にある12か所の雨水吐き室の能力に見合った簡易型スクリーン(夾雑物除去柵)設置の実施設計を行った。</p> <p>平成24年度は、スクリーン設置工事が完了し、芝辻増強幹線工事に着工した。平成25年度も引き続き芝辻増強幹線の工事を行い、合流式下水道改善事業は平成26年度に完了し、引き続き浸水対策事業で平成27年度に完了した。</p>					<p>合流式下水道改善事業については一定の取組は完了したが、今後は浸水対策事業の取組の中で、合わせて合流式下水道の改善効果が得られるような事業を考慮して事業を展開していく必要がある。</p>		西川 信泰

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
浸水対策事業(下水道)	本市の合流区域における浸水被害の軽減・最小化及び解消を目的として事業を行う。 雨天時の流量増加時に対応できるよう増強管や分水幹線の整備などの浸水対策管渠を地域特性に応じて合理的かつ効果的に敷設を行う。	計画額	30,000	33,000	79,470	300,085	53,003	企業局下水道計画管理課 企業局下水道工務課	
		決算額	4,830	0	32,662	354,109	150,548		
		繰越額	0	0	46,808	98,123	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		<p>平成23年度は合流式下水管渠の能力や現況を調査し、芝辻増強幹線の実施設計を行った。平成25、26年度は芝辻増強幹線築造工事を行った。引き続き、平成27年度は芝辻増強幹線・佐保分水幹線支線布設工事を行った。</p>					<p>平成24年度から平成27年度までの4か年事業において、芝辻増強幹線・佐保分水幹線支線の整備を行った。今後、浸水被害の軽減等を目的として分水幹線支線工事を行う。また、最近頻発しているゲリラ豪雨による被害に対して、国の社会資本整備総合交付金を活用して、内水浸水シミュレーションにより、浸水リスクを明確にし、浸水対策の方向性の再検討を行う。</p>		阪上 日出男 西川 信泰

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
			H23	H24	H25	H26	H27	
農業集落排水施設整備事業	本市東部地域の生活環境の改善、農業用水及び河川等の水質改善を行う。 対象地域は、邑地町、丹生町、大保町、水間町であり、処理対象面積は46ha、全体管路延長は24,205mである。平成27年度は取付管工事等を行い完了した。	計画額	421,500	218,000	116,000	20,000	0	企業局下水道工務課
		決算額	263,870	330,234	246,659	139,913	1,242	
		繰越額	155,600	132,900	110,000	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価			課題及び今後の方針			課長名
平成23年度から平成25年度は管路L=16,690m、中継ポンプ21か所の整備計画に対し、実施は管路L=16,415m、中継ポンプ15か所となった。平成26年度は、管路L=1,588m、中継ポンプ11か所を行った。平成27年度は取付管工事等を行い完了した。						西川 信泰		

施策の展開方向②下水道施設の維持管理・更新

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
			H23	H24	H25	H26	H27	
下水道事業の地方公営企業法適用化事務事業	本市の下水道事業は昭和26年に事業着手して以来、計画的に整備を行ってきた。 古くからの事業開始により、管渠等の老朽化に対する維持管理費の増大が見込まれるが、経営状況は一般会計に依存したものとなっているため、経営の健全化を図る必要がある。 地方公営企業法を適用し、企業会計へ移行することにより、下水道事業の独立採算制・経営基盤の強化・経営状況の明確化を図る。	計画額	30,000	50,600	36,000	0	0	企業局下水道計画管理課
		決算額	26,775	1,145	3,596	0	0	
		繰越額	0	50,000	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価			課題及び今後の方針			課長名
平成24年度までの資産調査に基づき下水道資産台帳を作成した。また、平成25年12月議会において、下水道事業の地方公営企業法適用と上下水道組織の統合について議決されたことから、平成26年4月1日から新たに奈良市企業局が発足した。 下水道事業の地方公営企業法適用により本事業の目的は達成された。 なお、平成25年度末で下水道事業費特別会計は終了したため、公営企業会計から未払金として支出した費用は決算額に含まれていない。						阪上 日出男		

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
下水処理場等運営管理事業	<p>公共下水処理場・汚水中継ポンプ場及び農業集落排水処理施設の安全で効率的な維持管理を行う。</p> <p>青山清水園・平城浄化センター・佐保台浄化センター・月ヶ瀬地区浄化センター・朱雀汚水中継ポンプ場・奈良北汚水中継ポンプ場・中登美ヶ丘汚水中継ポンプ場・芝辻汚水中継ポンプ場・精華地区農業集落排水処理施設・田原地区農業集落排水処理施設・東部第1地区農業集落排水処理施設・東部第2地区農業集落排水処理施設・月ヶ瀬地区農業集落排水処理施設の維持管理であり、常に安全で効率的な維持管理ができるよう検討を加えながら進めていく。</p>	計画額	470,953	487,075	486,308	564,512	563,515	企業局下水道計画管理課
		決算額	464,327	463,882	436,471	520,734	542,973	
		繰越額	0	0	887	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		安定して適切な維持運営を継続できるよう、各施設について平成24年7月から5年間の運転業務管理委託を一般競争入札にて長期継続契約により締結した。また、器具更新の際には高効率型の導入により維持管理費を節減できるよう努力した。平成26年度から企業局として公営企業会計に移行した。これにより、平成25年度までは一般会計で処理していた汚泥処分にかかる費用負担が増加したが、民間処分場を適切に利用することにより経費節減をすることができた。	汚泥処分については今後更に効率的な処分方法を検討し、経費削減に努める。また、処理場等を包括民間委託することにより、更に経費の節減を行う。					阪上 日出男

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
下水管渠長寿命化事業	<p>下水道施設の長期的な施設の改築・更新コストの最小化を図るため、耐震化も考慮した長寿命化事業を進める。</p> <p>計画的に老朽化した人孔鉄蓋の交換を実施する。また、施設の老朽化に伴う、極めて重度の破損箇所について部分改築し、当面の危険回避をするための工事を実施する。</p> <p>また、老朽化の著しい佐保川第1処理分区(対象面積435ha)、平城処理区(対象面積311ha)及び大安寺第1処理分区(対象面積984ha)について調査・計画策定を実施し改築工事を行う。</p>	計画額	168,000	196,000	68,000	74,400	92,436	企業局下水道計画管理課 企業局下水道工務課
		決算額	103,004	92,165	131,254	49,746	137,159	
		繰越額	15,492	94,852	0	0	37,794	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針					課長名
		人孔鉄蓋の交換を平成23年度から平成27年度で726か所実施した。排水渠改良は全体約2,800mのうち平成23年度から平成27年度で約920mを実施した。管渠長寿命化は、佐保川第1処理分区及び大安寺第1処理分区について、テレビカメラによる管渠調査を実施した。平成25年度から、平城処理区について管渠長寿命化計画策定のための調査に着手している。平成27年度に大安寺第1処理区について、管渠長寿命化計画を策定した。	人孔鉄蓋布設替工事については、平成25年度に長寿命化計画を策定しており、この計画に基づき老朽鉄蓋の布設替えを進めていく。大安寺第1処理分区について管渠長寿命化計画を策定しており、今後佐保川第1処理分区・平城処理区についても、長寿命化計画等の策定に取り組み、順次、管渠改築工事を進めていく。					阪上 日出男 西川 信泰

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
下水処理場等耐震化事業	地震時においても下水処理場等の処理機能を維持し、水質保全を図るために耐震化工事を行う。平成22年度から平城浄化センターの耐震補強工事に着手している。他の処理場等についても、順次耐震化を進めていく。	計画額	100,000	138,000	69,500	20,000	70,449	企業局下水道計画管理課 企業局下水道工務課	
		決算額	33,104	138,910	95,907	71,648	39,960		
		繰越額	69,900	68,900	43,977	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平城浄化センターについて、施設を稼動しながら耐震補強を行うため、平成23年度から平成26年度にかけて仮設ルートを設置し、平成27年度には本館棟の耐震化工事を実施した。		平城浄化センターについては、平成27年度工事で当面の耐震性は確保した。今後、他の処理場については、処理場統廃合の動向を考慮した上で耐震化の方向性を検討する。汚水中継ポンプ場については計画期間終盤に耐震化を実施する。					阪上 日出男 西川 信泰

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23	H23	H24	H25	H26	H27		
下水汚泥資源循環事業	平城浄化センターの脱水処理機能アップを行い、機器の過剰な運転時間による劣化を防ぐため、また既に耐用年数を経過した既設機器が故障した際でも、処理必要量の処理を行い、市民生活に影響を及ぼさないようにするため、施設の機器について改築・更新を実施する。	計画額	235,000	0	0	0	0	企業局下水道計画管理課	
		決算額	162,076	0	0	0	0		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平城浄化センターの汚泥脱水機の増設を行い、脱水処理機能アップを図った。これにより機器の過剰な運転時間による劣化を防ぐとともに、既に耐用年数を経過した既設機器が故障した際でも、処理必要量の処理が可能となり、処理場の汚泥処理の安定化を実現した。							阪上 日出男

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H25～	H23	H24	H25	H26	H27		
下水道処理場等長寿命化事業	下水道処理場等の処理機能を維持し水質保全を図るため、施設の機器について長寿命化計画に基づいた改築・更新を実施する。 既存下水道処理場等の長寿命化を推進するために、各施設が有すべき機能の必要性や緊急度に応じて、将来的に合理的な維持管理・改築更新計画を策定し、順次工事を実施していく。	計画額	0	0	9,000	22,000	190,200	企業局下水道計画管理課 企業局下水道工務課	
		決算額	0	0	0	5,400	15,764		
		繰越額	0	0	0	0	122,228		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		平成25年度には、平城浄化センターの第1次の電気機械設備の長寿命化計画の策定を行った。平成27年度には平城浄化センターについて、流入ゲート更新工事、1系圧送流量計更新工事を行った。受変電設備更新工事は平成28年度へ繰越となったが、早期完了を目指す。また、汚泥脱水機更新に伴う設計業務委託を行った。 処理場の統廃合については関係機関、地元等と協議、調整を重ねて検討を進め、方向性を決定して事業計画の変更を行う。					平城浄化センターの第1次長寿命化計画に従い、汚泥脱水機更新工事を行う。 また、平城浄化センターの第2次改築計画、青山清水園及び佐保台浄化センターの第1次改築計画を策定し、今後順次進めていく。 処理場統廃合について、当面は流域下水道への編入を前提に関係部署との折衝を進める。		阪上 日出男 西川 信泰

施策の展開方向③下水道に関する普及・啓発活動の推進

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課	
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27		
下水道事業啓発事業	下水道未接続者に対する水洗便所促進用啓発活動、地域社会活動の場を活用して合流式下水道の流下にあたる河川浄化活動等を行い、下水道の役割や効果について啓発活動を推進する。 また、水洗便所設置助成事業と併せて、下水道の普及促進を図る。	計画額	350	353	353	107	84	企業局給排水課	
		決算額	293	185	131	37	20		
		繰越額	0	0	0	0	0		
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針					課長名
		下水道の普及促進の一環として、地域社会活動の場を活用し、合流式下水道の流下にあたる河川浄化活動等を行った。 平成25年度からは戸別訪問を行い接続啓発を行っている。					河川浄化活動等を通して、下水道の役割や効果、下水道への接続の必要性等の周知を行い、下水道普及の更なる促進を図る。 地元自治会を通じた水洗化啓発活動を進める。さらに、県費の下水道接続推進補助事業を活用し、水洗化率の向上に取り組んでいく。		北村 厚志

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
水洗便所設備費助成事業	公共下水道は、汚水の排除、雨水の排除及び公共用水域の水質保全を目的としており、公共下水道処理区域内において早期の水洗化を促進するために、供用開始から3年以内の下水道使用予定者に対し、改造費用の負担軽減を図るもので、計画では年次235件の助成と年次6件の利子補給を行い、水洗化促進を予定している。	計画額	3,420	2,420	2,520	2,263	1,500	企業局給排水課
		決算額	3,332	1,218	617	756	660	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針	課長名				
		汚水・雨水の排除及び公共用水域の水質保全を目的とした下水道の水洗化のため、個人からの申請に基づき助成等を行った。平成23年度は助成281件・利子補給2件、平成24年度は助成115件・利子補給6件、平成25年度は助成61件・利子補給1件、平成26年度は助成74件・利子補給3件、平成27年度は助成66件、利子補給0件であった。	水洗啓発活動の中で、助成金制度と融資あっせん利子補給を有効活用することにより、更なる水洗化率の向上を目指していく。平成28年度から2年間水洗便所助成金の交付条件の緩和及び増額を行う。	北村 厚志				

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
水洗便所設備費助成事業(農業集落排水事業)	農業集落排水施設は、農業用排水の水質保全に寄与するため、農業集落排水処理区域内において早期の水洗化を促進するために、供用開始から3年以内の下水道使用予定者に対し、改造費用の負担軽減を図るもので、計画では年次150件の助成と年次4件の利子補給を行い、水洗化促進を予定している。	計画額	3,088	1,548	1,030	901	500	企業局給排水課
		決算額	260	347	245	290	230	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価	課題及び今後の方針	課長名				
		農業用排水の水質保全を目的とした下水道の水洗化のため、個人からの申請に基づき助成等を行った。平成23年度は、助成26件・利子補給0件、平成24年度は助成33件・利子補給1件、平成25年度は助成22件・利子補給2件、平成26年度は助成28件・利子補給0件、平成27年度は助成23件・利子補給0件であった。	農業用排水の水質保全のために、浄化槽の整備とともに、下水道の更なる普及を推進していく。	北村 厚志				

基本施策5-11 河川・水路

施策5-11-01 河川・水路の整備

施策の展開方向①治水対策・流域対策

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
民間開発に伴う指導	宅地開発等に伴い生じる雨水流出量を抑止し、下流河川に対する洪水負担を軽減するため、開発面積0.3ha以上の開発行為について防災調整池の設置を指導する。	計画額	0	0	0	0	0	河川課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		開発面積が0.3ha以上の開発行為について治水対策として雨水調整施設の設置の指導を、平成23年度には4か所、平成24年度には3か所、平成25年度には5か所、平成26年度には4か所、平成27年度は10か所行い、市内の治水対策に寄与することができた。		開発に伴う雨水流出の下流河川に対する洪水負担を軽減するため、引き続き、開発面積が0.3ha以上の開発行為について、治水対策として雨水調整施設の設置を指導する。			吉田 俊彦	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
普通河川改修事業	市内には県が管理する一級河川が25本、市が管理する準用河川が13本、法定外公共物(普通河川252本、水路約7,200本)があり、大雨などによる被害を最小限にするため、改修などの整備を行うとともに治水、浸水対策として継続して工事を実施する。	計画額	96,000	84,400	71,945	63,750	55,000	河川課
		決算額	53,913	51,212	71,935	40,318	62,775	
		繰越額	19,200	47,208	2,784	17,000	12,549	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		河道断面の拡大等、河川機能を高めるための改修工事を、平成23年度は6か所、平成24年度は9か所、平成25年度は8か所、平成26年度は14か所、平成27年度は18か所実施した。流下能力の向上により、河川の氾濫を防ぐことができた。		近年、多発している治水能力を超えるような局地的な集中豪雨による浸水被害を解消するため、緊急性、優先性を考慮し、継続して整備を進める。			吉田 俊彦	

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
浸水対策事業(河川)	平成11・12年度の集中豪雨により浸水被害のあった危険箇所(29か所)及び近年のゲリラ豪雨などによる浸水被害地域の解消に向けた雨水の流下能力を図る整備を行い、安心・安全な暮らしを目指し生活環境を確保する。	計画額	63,400	164,500	156,000	64,000	74,000	河川課
		決算額	51,189	48,881	109,673	99,619	17,622	
		繰越額	3,600	89,490	79,644	0	36,000	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>浸水被害のあった危険箇所の対策工事の実施及び浸水被害地域の効果的な対策を図るための浸水対策工事を、平成23年度は5か所、平成24年度は4か所、平成25年度は5か所、平成26年度は8か所実施し、下流域の浸水被害を軽減することができた。平成27年度は、8か所実施した。また、平成27年度末で平成11・12年度の集中豪雨により浸水被害のあった危険箇所29か所のうち、浸水対策実施済箇所数は20か所である。</p>		<p>ゲリラ豪雨などの異常気象が多発しており、浸水原因となる危険箇所の改善を計画的・年次的に整備を図る。浸水対策については、平成12年度から緊急性の高い箇所から工事実施を行い、浸水箇所の整備が進捗してきているが、残る浸水箇所については早期完了を目指す。さらに新たな浸水被害が発生した箇所についても、緊急性、優先性を考慮し浸水対策整備を行う。</p>			吉田 俊彦	

施策の展開方向②親水空間の確保

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
関係機関と連携した親水空間の確保	自然と共生できるまちづくりを目指し、河川環境の保全を図るため、自然環境と親水性に配慮した工法により工事を実施する。	計画額	0	0	0	0	0	河川課
		決算額	0	0	0	0	0	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		<p>自然環境と親水性に配慮した工法を用いることにより、多自然川づくりに取り組んだ。 (ポーラスコンクリートブロック積工：平成23年度2か所、平成24年度5か所、平成25年度2か所、平成26年度及び平成27年度はなしである。)</p>		<p>河川は、自然環境を備えた貴重な公共空間であることから、関係機関と連携し、水辺に親しめる多自然川づくりに取り組む。</p>			吉田 俊彦	

施策の展開方向③都市下水路改修

(単位:千円)

事業名	事業目的及び事業概要	計画年度	実施状況(平成23年度～平成27年度)					担当課
		H23～	H23	H24	H25	H26	H27	
都市下水路整備事業	市街地の浸水を防止し環境衛生の向上を図るため、都市下水路事業として整備を実施する。市では、11路線11,730mを管理している。	計画額	2,200	2,000	10,000	8,000	6,000	河川課
		決算額	1,736	1,137	2,427	1,296	195	
		繰越額	0	0	0	0	0	
		平成23年度から平成27年度までの取組内容及び評価		課題及び今後の方針				
		浸水被害の解消を図るため、土砂の堆積により、流水断面を阻害していた都市下水路の浚渫等整備工事を、平成23年度は1か所、平成24年度は1か所、平成25年度は2か所、平成26年度は1か所、平成27年度は1か所行い、適切な通水の確保に努めることができた。		引き続き、浸水防止、環境衛生の向上を図るべく計画的な管理及び修繕工事、整備事業を実施する。			吉田 俊彦	