令和元年7月19日

本庁舎耐震化に係る補正予算について

1.	今後の本庁舎のあり方について・・・・・・・・P1
2.	6月議会提案内容への追加内容・・・・・・・・・・P2
	6月議会提案内容との事業費比較 •••••••P3
4.	工事工程表·····P4
5.	仮設間仕切りの仕様について・・・・・・・・・・・P6
6.	執務室の配置計画
	第1回配置計画••••••••••
	第2回配置計画••••••••••••••••••••••P14
	第3回配置計画••••••••••••

総務部 資産経営課

今後の本庁舎のあり方について

今後の本庁舎のあり方

現 状

平成 27 年度耐震診断で耐震性能の不足を確認 ⇒ 耐震化の必要性

		中央棟	西棟	東棟	北棟	基準	
### ### ### ### ### ### ### ##########		昭和52年2月11日	昭和52年2月11日	昭和52年2月11日	平成3年6月25日		
		旧耐震基準	旧耐震基準	旧耐震基準	新耐震基準	_	
		15, 240 m ²	5, 257 m ²	3, 293 m i	9, 652 m ²		
La体	X(東西)方向	昭和52年2月11日 附旧耐震基準	0.02	0. 53	_	0. 6	
1810	Y(南北)方向	0. 17	0. 15	0. 75	_	0. 6	
	ンクリート圧縮強度 e階平均(N/mmi)	24. 9	29. 8	36. 2	_	20. 5	

耐震化の基本方針

- ・早急な事業完了
- 既存ストックの有効活用【中央・東・西棟(耐震改修)、北棟(新耐震)】
- 有利な財源(緊急防災・減災事業債)の活用

まずは

<u>耐震補強(目標 ls 値 0.75)</u>

4つのキーワード=「居ながら工事の実現」「耐震補強工事費の縮減」 「工期の短縮」「執務環境の維持」

耐震補強の内容

- ・建物上層の荷重軽減(塔屋2層、防水押えコンクリートの撤去)
- ・北側外部に耐震フレーム設置・増打壁補強等の内部補強の減小
- ・非構造部材の特定天井である市民ロビー・議場天井、内壁タイルなどの落下防止対策
- 中央棟に72時間対応の非常用発電機を新たに設置



本庁舎のあるべき姿の市民を巻き込んだ議論

30 年後

(<u>移転•現地) 建替</u>

- その時の人口数に見合った規模の庁舎にすることが可能
- ・技術革新により行政サービスの自動化、無人化など市役所の機能が大きく変化
- 大宮通りプロジェクトで、市庁舎周辺のまちづくりが進展



• 現在の市役所には、必要な都市機能を整備し、市役所は必要規模に応じた場所へ移転も 可能

6月議会提案内容への追加内容

(単位:千円)

内容	金額	追加理由
中央棟及び東棟廊下等共用部分天井、壁 塗装、床清掃	44,000	中央棟及び東棟廊下等の共用部分については、天井の雨染み及び壁や床の汚れが目立つため美装を行う。
西棟2階議員控室、壁、天井、床改修	28,200	西棟2階の議員控室については、壁クロスの剥離や床カーペットの傷みが激しいため美 装を行う。
長尺型蛍光灯(86w型)照明取替 、 天井 貼替	24,000	大手企業が製造を終了している長尺型蛍光灯(86w型)を古いものからLED蛍光灯器 具に順次取替える。
西棟2階多目的便所設置	9,800	西棟には多目的便所がないことから、現在の便所近辺に多目的便所を新設する。
地階の浸水対策	2,000	大雨による災害対策として、非常用発電機や電気室がある中央棟地下室への雨水流入を防ぐため、止水板を設ける。
庁内引越し作業	26,000	各課の移転作業については、業務に支障を及ぼすおそれがあるため、運搬については専 門業者に委託する。
防音仕様の仮設間仕切りの設置	14,000	従来の防塵対策としての仮設間仕切りに、防音効果を高めるためにグラスウールを充填 し、石膏ボードを2重張りする。
合 計	148,000	

6月議会提案内容との事業費比較

6月定例会提出補正予算案

工種	項目	内 容	事業費		財源内訳	単位:千円)
- 1±	, _				起債(その他)	一般財源
	耐震補強	外付架構、プレース設置等	1,615,200	1,615,200		
	建物重量軽減対策	塔屋撤去等	143,000	143,000		
		屋上防水層改修(中央、西、東棟)	254,500	254,500		
耐震工事費	非構造部材補強	天井落下防止	146,900	146,900		
(緊防債対象)	非常用発電機設置【緊防債】	中央棟への対応	180,400	180,400		

	I	計	2,340,000	2,340,000	0	
	外部サッシ改修	雨漏り補修、遮熱フィルム	84,000		84,000	
	防火戸改修	作動不良防火戸の改修	28,050		28,000	5
	防災設備改修	防災盤更新(中、北、駐車場、倉庫棟)	31,500		31,500	
	中央監視設備改修	庁舎設備全般の運転・監視設備の更新	45,380		45,400	Δ2
	受変電設備改修	設置後25年以上経過しているトランス等の更新	77,350		77,300	5
	ガス・水道埋設配管等更新	耐震型高性能ポリエチレン管への更新	22,000		22,000	
	空調設備改修	正庁・研修室の時間外対応	29,600		29,600	
	外壁改修	ひび割れ補修・塗装・サッシコーキング	82,500		82,500	
	内装改修	床、壁、天井の老朽化改修	58,000		58,000	
	バリアフリー化	車椅子対応等	8,360		8,400	Δ4
	エレベーター改修	西棟、中央棟人荷用	57,000		57,000	
	便所改修(中央棟2~6階、西	棟1~3階、東棟2階、北棟1階)	105,300		105,300	
ニキヘルフェキ	多目的便所•授乳室整備	中央棟1階	9,820		9,800	2
長寿命化工事 費	駐車場整備	駐車場棟1・2階ライン塗替、LED照明	42,000		42,000	
	【耐震工事費から振替】	エスカレータの撤去	9,440		9,500	Δ 6
	【耐震工事費から振替】	中央棟1階内壁タイルの改修	14,600		14,600	
	内装改修(西棟)	委員会室等の内壁改修	23,100		23,100	
	マンホールトイレ設置	中水利用によるマンホールトイレ	5,000		5,000	
		āt	733,000	0	733,000	
改修工事に伴う	○窓□環境整備	ワンストップ化窓口新設整備 1・2階フロアーの動線整理	73,000			73,00
間仕切り等 変更整備費				_	_	
	8 110040517780478	<u></u>	73,000	0	0	73,00
	●H28検討委員会経費		8,095			8,09
	●H29基本構想策定経費		8,316			8,31
	●H30実施設計業務委託		54,782	32,600	22,100	
	●H3O窓□環境整備業務委託		10,791			10,79
直・設計委託費	工事監理業務委託		29,000	22,100	6,900	
		計	110,984	54,700	29,000	27,28
	耐震補強·長寿命化概』	草事業費	3 ,256,984	A 2,394,700	762,000	100,28
	交付税措置(緊防債発行額	∄×70%)	© 1,676,290	=(A) × 70%	1	
			,			
	中所わたみ1つか		4 500 00 4	_B @		

交付税措置(緊防債発行額×70%)	© 1,676,290	= (€×70%
実質的な負担額	1,580,694	= B - ©


7月臨時議会提出補正予算案

工種	項目	内 容	事業費	財源内訳		
- 1±					記債(その他)	一般財源
警車工室	耐震補強	外付架構、ブレース設置等	1,615,200	1,615,200		
	建物重量軽減対策	塔屋撤去等 屋上防水層改修(中央、西、東棟)	143,000 254,500	143,000 254,500		***************************************
	オトナ華 ソ生 サワナナ ケボライン					
	非構造部材補強	天井落下防止	146,900	146,900		
	非常用発電機設置【緊防債】	中央棟への対応	180,400	180,400		
		小計【前回分】	2,340,000	2,340,000	0	
	工事中の防音対策	防音仕様仮設間仕切り	14,000	14,000	_	
		小計【追加分】	14,000	14,000	0	
	りがサルミの原	計の漏り補修、遮熱フィルム	2,354,000	2,354,000	84,000	
	外部サッシ改修		84,000			
	防火戸改修	作動不良防火戸の改修	28,050		28,000	
	防災設備改修	防災盤更新(中、北、駐車場、倉庫棟)	31,500		31,500	
	中央監視設備改修	庁舎設備全般の運転・監視設備の更新	45,380		45,400	
	受変電設備改修	設置後25年以上経過しているトランス等の更新	77,350		77,300	
	ガス・水道埋設配管等更新	耐震型高性能ポリエチレン管への更新	22,000		22,000	
	空調設備改修	正庁・研修室の時間外対応	29,600		29,600	
	外壁改修	ひび割れ補修・塗装・サッシコーキング	82,500		82,500	
	内装改修	床、壁、天井の老朽化改修	58,000		58,000	
	バリアフリー化	車椅子対応等	8,360		8,400	Δ
	エレベーター改修	西棟、中央棟人荷用	57,000		57,000	
	便所改修(中央棟2~6階、西	棟1~3階、東棟2階、北棟1階)	105,300		105,300	
== <u></u>	多目的便所•授乳室整備	中央棟1階	9,820		9,800	
長寿命化工事 費	駐車場整備	駐車場棟1・2階ライン塗替、LED照明	42,000		42,000	
	【耐震工事費から振替】	エスカレータの撤去	9,440		9,500	Δ
	【耐震工事費から振替】	中央棟1階内壁タイルの改修	14,600		14,600	
	内装改修(西棟)	委員会室等の内壁改修	23,100		23,100	
	マンホールトイレ設置	中水利用によるマンホールトイレ	5,000		5,000	
	771 771 771	小計【前回分】	733,000	0	733,000	
	内装改修	廊下等共用部分天井、壁塗装、床清掃	44,000	-	44,000	
	内装改修	西棟2階議員控室壁、天井、床改修	28,200		28,200	
	照明のLED化	照明取替及び天井貼替	24,000		24,000	
	多目的便所設置	西棟2階	9,800		9,800	
	止水板設置	地階の浸水対策	2,000		2,000	
		小計【追加分】	108,000	0	108,000	
	<u> </u>	計 ワンストップ化窓口新設整備	841,000	0	841,000	
改修工事に伴う	○窓□環境整備	1・2階フロアーの動線整理	73,000			73,
間仕切り等 変更整備費						
交叉正開貝		ā†	73,000	0	0	73,0
	●H28検討委員会経費		8,095			8,
	●H29基本構想策定経費		8,316			8,
	●H3O実施設計業務委託		54,782	32,600	22,100	
	●H3O窓□環境整備業務委託		10,791			10,
査・設計委託費	工事監理業務委託		29,000	21,300	7,700	
		小 計 【前回分】	110,984	53,900	29,800	27,
	引越し費用	庁内引越し作業	26,000			26,
		小 計 【追加分】	26,000	0	0	26,
		計	136,984	53,900	29,800	53,2
			B	(A)		
	耐震補強·長寿命化概算	尊事業費	3,404,984	2,407,900	870,800	126,2


交付税措置(緊防債発行額×70%) $1,685,530 = 4 \times 70\%$ 実質的な負担額 1,719,454 **=®−©**

> ※赤字は6月定例会提出補正予算案からの追加箇所 ※項目に『●』を付している経費は、平成30年度以前に予算計上済 ※項目に『○』を付している経費は、次年度以降に予算計上予定

工事工程表



工事工程表



仮設間仕切りの仕様について

変更案における仮設間仕切りの仕様

仮設間仕切りの仕様について

現設計における仮設間仕切りの仕様

仕様

下地: 軽量鉄骨壁下地

ビニールテープにて目張り

▽床面

仕様

仕上げ: 執務側 石膏ボード(厚12.5mm)2 重張り

△天井面
ビニールテープにて目張り

本務室


軽量鉄骨下地

ボニールシート


ボニールシート

(厚12.5mm)
2 重張り


下地: 軽量鉄骨壁下地+グラスウール厚50mm 仕上げ: 執務側 石膏ボード(厚12.5mm)2重張り



※防塵対策として、下地と仕上げとの間に、ビニールシートを設け、仕上げボードの隙間から粉じんが出ないよう配慮しています。 また、天井面・床面隙間はビニールテープにて、目張りを行います。 壁に充填したグラスウールの遮音性能




※参考メーカー:旭ファイバーグラス





第1回 配置計画 【約7ケ月後】 地下1階平面図







中央棟地下1F全体図










第1回 配置計画 【約7ケ月後】 4階平面図


第1回 配置計画

【約7ケ月後】

5階平面図




中央棟5F 全体図




北棟6F 全体図

第1回 配置計画 【約7ケ月後】 6階平面図




中央棟6F 全体図





第2回 配置計画 【約14ケ月後】 地下1階平面図







中央棟地下1F全体図











第2回 配置計画 【約14ケ月後】 4階平面図

第2回 配置計画 【約14ケ月後】

5階平面図




中央棟5F 全体図




第2回 配置計画 【約14ケ月後】 6階平面図

北棟6F 全体図



中央棟6F 全体図





第3回 配置計画 【約18ケ月後】 地下1階平面図







中央棟地下1F全体図











第3回 配置計画 【約18ケ月後】 4階平面図

第3回 配置計画

【約18ケ月後】


5階平面図





第3回 配置計画 【約18ケ月後】 6階平面図





中央棟6F 全体図