【月ケ瀬小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	月ケ瀬	主要地方道上野南山城線	石打交差点～石打バス停　月ヶ瀬石打２３７５-２	・石打交差点から石打バス停に向かう道路(主要地方道上野南山城線)は路側帯が狭くなっており、左側には溝もある。 ・道路自体が狭いため、対向車があれば車が路側帯側に寄ることになり、大きな事故につながる恐れがある。	溝への蓋の設置を検討	県	済	
2、4	月ケ瀬	主要地方道上野南山城線	石打交差点～石打バス停　月ヶ瀬石打２３７５-２～月ヶ瀬石打２４４３-１	・地図の主要地方道上野南山城線の八幡神社側（道路より上側）に居住している児童は、石打バス停前に横断歩道がないために、一旦石打交差点まで道路沿いに歩き、石打交差点の横断歩道を渡ったのち、バス停まで戻ってきている。 ・この箇所は道路自体が狭く、対向車があれば車が路側帯側に寄ることから、大きな事故につながる恐れがある。	・八幡神社横の溝に蓋をする ・路側線の塗り直し、グリーンベルトの設置	県	済	
3、4	月ケ瀬	主要地方道上野南山城線	石打交差点～石打の三差路　月ヶ瀬石打２３７５-２～月ヶ瀬石打２３６０	石打地区の三差路には横断歩道がないため、自転車を押して道路を横切っているが、この三差路は伊賀市方面から来る車等にとっては左カーブになっており、見通しが悪い。また、速度を上げて通行する車も多く危険である。	・路側線の塗り直し、グリーンベルトの設置 ・安全の妨げとなる路上駐車車両については、地域から注意してもらう。	県	済	・Ｒ６年度路側線の塗り直し、グリーンベルトの設置予定
5	月ケ瀬	主要地方道上野南山城線 主要地方道笠置山添線	桃香野交差点 月ヶ瀬桃香野４６３８	・大雨が降ると山側から流れてきた土砂で、交差点一帯が土砂と水に覆われる。 ・交差点付近には歩道や横断歩道があるが、排水が悪いためか、それらも土砂と水に覆われてしまう。	~~・側溝や排水施設の整備を検討~~ ・排水管の掃除	県	済	
5	月ケ瀬	主要地方道上野南山城線 主要地方道笠置山添線	桃香野交差点 月ヶ瀬桃香野４６３８	・大雨が降ると山側から流れてきた土砂で、交差点一帯が土砂と水に覆われる。 ・交差点付近には歩道や横断歩道があるが、排水が悪いためか、それらも土砂と水に覆われてしまう。	桃香野バス停の西向き乗り場の移設を引き続き協議（R3緊急点検での決定事項）	市	未	
6	月ケ瀬	主要地方道上野南山城線	月ヶ瀬尾山２７６３-３～月ヶ瀬石打２４４３-１	・学校から石打地区を結ぶ道路（主要地方道上野南山城線）は、速い速度で通行している自動車等が多い。 ・その道路上には一部完成している歩道もあるが、学校から石打地区までの歩道全体が完成していない。	歩道の整備 (歩道完成している箇所から月ヶ瀬温泉口まで)	県	未	長期的な対策
6	月ケ瀬	主要地方道上野南山城線	月ヶ瀬尾山２７６３-３～月ヶ瀬石打２４４３-１	・学校から石打地区を結ぶ道路（主要地方道上野南山城線）は、速い速度で通行している自動車等が多い。 ・その道路上には一部完成している歩道もあるが、学校から石打地区までの歩道全体が完成していない。	歩道が整備された後、自転車通行可の措置を検討→歩道の整備未だ	警察	未	
7	月ケ瀬	県道月瀬今山線	月ヶ瀬長引１８８４	登下校のために県道（月瀬今山線）を横断する必要のある児童がいるが、当該箇所は両サイドからの下りの底付近になっており、かつカーブのため見通しも悪くなっている。	・カーブの手前に減速マークと学童注意の路面標示の設置	県	済	

【月ケ瀬小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
7	月ヶ瀬	県道月瀬今山線	月ヶ瀬長引１８８４	登下校のために県道（月瀬今山線）を横断する必要のある児童がいるが、当該箇所は両サイドからの下りの底付近になっており、かつカーブのため見通しも悪くなっている。	・横断歩道の設置検討 →カーブのため設置できない	警察	ー	
8	月ヶ瀬	主要地方道笠置山添線	月ヶ瀬月瀬８８-８	主要地方道笠置山添線は通行する多くの車がスピードを出して通行しており、トラックやダンプカーの通行量も多い。	・減速マークと学童注意の路面標示の設置 ・路側線とグリーンベルトの設置	県	済	