【大安寺小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R８年９月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	大安寺	市道南部第118号線	大安寺１丁目２０-１８付近	・グリーンベルトが剥げており、わかりにくい。 ・横断歩道を渡る際に待機場所がなく危険である。	グリーンベルトの塗り直し	市	済	
1	大安寺	市道南部第118号線	大安寺１丁目２０-１８付近	・グリーンベルトが剥げており、わかりにくい。 ・横断歩道を渡る際に待機場所がなく危険である。	ポストコーンの設置	市	済	
2	大安寺	市道南部第５３号線	大安寺３丁目２４-1	看板がさびており、表示が確認できない。	「飛び出し注意」看板の交換	市	済	
3	大安寺	市道南部第５３号線	大安寺４丁目3-５	午前7時30分から8時30分までの自動車の通行量が多く危険である。	・路面標示「学童注意」の設置 ・路側線、グリーンベルトの設置	市	済	
3	大安寺	市道南部第５３号線	大安寺４丁目3-５	午前7時30分から8時30分までの自動車の通行量が多く危険である。	ストップシールの設置	市	済	
4	大安寺	市道南部第８９号線	大安寺２丁目１３	児童が横断歩道を横断する際の待機場所に水路があり、児童が転落する危険性がある。	ストップシールの設置	市	済	
4	大安寺	市道南部第８９号線	大安寺２丁目１３	児童が横断歩道を横断する際の待機場所に水路があり、児童が転落する危険性がある。	横断歩道の移設	警察	済	
4	大安寺	市道南部第９０号線	大安寺２丁目１４	児童が横断歩道を横断する際の待機場所に水路があり、児童が転落する危険性がある。	水路へグレーチングの設置	市	済	
5	大安寺	市道南部第８６号線、第８８号線	大安寺小学校周辺道路 大安寺２丁目１５-1	自治会からカーブミラーの設置要望があるとのこと。	カーブミラーの設置	市	済	
6	大安寺	市道南部第８６号線	大安寺２丁目１２－１３	グリーンベルトが剥げてきている	グリーンベルトの塗り直し	市	済	
7	大安寺	市道南部第９１号線第８６号線	東九条町１１９２－５	・交通量が多く、児童の飛び出しが多い。 ・車が横断歩道内で停止する。	巻き込み防止線、ドット線、ポストコーンの設置	市	済	
8	大安寺	市道南部第１号、第９５号、第９１号	八条２丁目１２８－４	交通量が多く、児童の飛び出しが多い。	横断歩道の設置	警察	済	

【大安寺小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R８年９月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
8	大安寺	市道南部第１号、第９５号、第９１号	八条２丁目１２８－４	交通量が多く、児童の飛び出しが多い。	交差点マークの設置	市	済	
9	大安寺	市道南部第１号線	八条１丁目５６	・道幅が狭く、車の通行量が多い。 ・見通しが悪い。	・路側線、グリーンベルトの設置 ・路面標示「学童注意」の設置	市	済	
9	大安寺	市道南部第１号線	八条１丁目５６	・道幅が狭く、車の通行量が多い。 ・見通しが悪い。	ストップシールの設置	市	済	
10	大安寺	市道南部第９５号線	八条１丁目８１５	見通しが悪く、通行量が多い中、児童が車道を横断する。	巻き込み防止線、路側線、ドット線、速度落せの路面標示の設置	市	済	
10	大安寺	市道南部第９５号線	八条１丁目８１５	見通しが悪く、通行量が多い中、児童が車道を横断する。	飛び出し坊や、ストップシールの設置	市	未	ストップシール設置済み。 飛び出し坊やは地権者の同意が取れていない。
11	大安寺	市道南部第９５号線９７号線９８号線９９号線	八条１丁目７９０-1	交通量が多く、児童が横断するのに危険であるため、横断歩道を設置してもらいたい。	通学路の変更 →横断歩道既設箇所を横断してもらえるよう、そこに至るまでの道のりにグリーンベルトなどの対策をすることになった。	学校	未	
11	大安寺	市道南部第９５号線９７号線９８号線９９号線	八条１丁目７９０-1	交通量が多く、児童が横断するのに危険であるため、横断歩道を設置してもらいたい。	・路側線、グリーンベルトの設置 ・クイックシート「通学路児童注意」の設置 ・路面標示「学童注意」の設置 ・ドットラインの設置 ・ポストコーンの設置	市	済	
12	大安寺	市道南部第９６号線	八条１丁目67	道幅が狭く児童が通学するのに危険である。	・グリーンベルトの設置 ・路面標示「学童注意」の設置	市	済	
12	大安寺	市道南部第９６号線	八条１丁目67	道幅が狭く児童が通学するのに危険である。	通学路の変更	学校	未	
13	大安寺	市道南部第８６号線	大安寺２丁目１５-1	・道幅が狭いが、車の通行量が多い。 ・見通しが悪い。	路側線、グリーンベルトの設置	市	済	
13	大安寺	市道南部第８６号線	大安寺２丁目１５-1	・道幅が狭いが、車の通行量が多い。 ・見通しが悪い。	凸凹の修繕	市	済	