【辰市小学校】令和4年度奈良市通学路交通安全プログラム対策箇所一覧　（R8年9月末時点）

危険箇所番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	合同点検後の対策内容	事業主体（案）	対策状況	備考
1	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	東九条町461番地付近	・児童が歩くグリーンベルトは設定されているが、道幅が狭く車が対応できないので、少し広い箇所で対向している。 ・児童は車が来たときは、できるだけ立ち止まるようにしているが、児童の通学路としては車との接触などの危険がある。	グリーンベルトしか入ってない箇所に路側線も入れる。	県	済	
2	辰市	主要地方道奈良大和郡山線	西九条町２５３－１番地付近	・前川の堰が劣化して腐食しており、長い間点検・整備もされずに放置された状態になっている。 ・児童が歩いていても、自動車やバイクの運転手が確認できない。交通量も多く、令和４年３月３０日（水）に普通車とバイクの衝突事故があり、通学路としても危険である。	・堰の撤去 →撤去後、現場の構造を見て蓋をかけられるか検討する。蓋をかけれた場合、歩行者専用の道路を新設する。車が通れないようにガードレールなどをする。 ・路面標示「とび出し注意」の塗り直し	県	未	・路面標示「とび出し注意」の塗り直し→済 ・堰の撤去→令和7年度設計、「車道幅員が狭くなることに対する安全対策の検討」ならびに「堰撤去後の歩道整備の概略検討」実施済み 令和9年度以降で歩道整備の検討や安全対策の実施を予定