【六条小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
26	1	六条	市道西部第６８６号線	五条西１丁目１１-８	・直線道路のため速度超過の車が多い。 ・看板の字が見えない ・文字が消えている	・注意喚起看板２枚の交換 ・新規注意喚起看板の設置	市	済	
						・路面標示「学童注意」の塗り直し ・交差点マークの塗り直し	市	済	
27	2	六条	市道西部第８１８号線	五条３丁目２１-１７	・アスファルトの路面劣化による水はね ・路側帯が消えかけている	・路側線の塗り直しについては、自治会から道路維持課へ要望書を提出する。	自治会・市	未	要望書待ち
28	3	六条	市道西部第６８２号線	六条西１丁目１２-２	・交差点マークが消えかけている	・交差点マークの塗り直し	市	済	
29	4	六条	市道西部第６８２号線・中部第１５・４２２号線	六条２丁目１９	・変則交差点のため学校側から右折時に横断歩道が見にくい。 ・車もわたってよいのか迷っている。	・交差点の改良を検討	警察	未	R8年度予算は不足のため、R9年度施工で検討
30	5	六条	市道中部第４６３号線	五条３丁目5-２	・道幅が狭く、直線道路坂道につきスピードが出やすい	・路面標示「学童注意」２カ所の塗り直し ・路面標示「注意」２カ所の塗り直し	市	済	
						・「通学路注意」看板の設置 ・巻き込み防止線の設置	市	済	看板は設置不可
31	6	六条	市道中町六条線・中部第９７１・１３１４号線	六条緑町３丁目８	・変則交差点であり、下り坂で見通しが悪い。	・ラウンドアバウト（環状交差点）の設置検討	警察→市	済	地元同意が得られず。
32	7	六条	農政道路	六条西１丁目４－２１	・３０キロの速度規制がされているが、速度超過する車両が多い。	・児童への安全指導	学校	済	
33	8	六条	農政道路	六条２丁目１４－１	・路側帯が消えかけている。	・両側路側帯の塗り直し ・ドット線の塗り直し	市	済	
						・T字マークの塗り直し ・減速マークの塗り直し	市	済	
34	9	六条	農政道路	六条２丁目１０	車の通行量が多い。	・「学童注意」路面標示の塗り直し ・路側線の設置 ※市道への移管が必要。	市	済	
35	10	六条	市道中部第３７３号線	六条３丁目１２－１３	交差点南側からの見通しが悪い。	・ドット線の設置	市	済	

【六条小学校】令和６年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R8年９月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
36	11	六条	市道中部第３４６号線	七条２丁目７８９番地	車の通行量が多い。歩道や路面のアスファルトが劣化してきており、横断歩道や路面標示が消えかけている。	・路面標示「学童注意」の塗り直し	市	済	
						・減速マークの塗り直し ・歩道部の水が溜まる部分の補修	市	済	
37	12	六条	市道西部第６８２号線・中部第４１９号線	赤膚町１１４３-２０	・信号機北側からの進入時に左折の横断が見にくい。	・路面標示「横断者注意」の設置	市	済	
38	13	六条	市道中部第４２２号線	六条２丁目１４-１（正門前）	・カーブ状で正門前の横断歩道が見えない	・横断歩道の塗り直し	警察	済	
						・路面標示「とまれ」の塗り直し	市	済	
						・グリーンベルトの設置	市	済	
39	14	六条	市道中町六条線	六条緑町３丁目７-２３	・車のスピードが出すぎて、児童の通学路としては危険である。	・路面標示「速度落せ」を複数箇所に設置	市	済	