【鼓阪小学校】令和7年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧（R8年9月末時点）

通し番号	学校別番号	小学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策（検討も含む）	事業主体（案）	対策状況	備考
5	1	鼓阪	市道北部第97号線	東笹鉾町73－2	交差点の手前の「とまれ」表記が消えかかっている。	路面標示「止まれ」の塗り直し	警察	済	
6	2	鼓阪	国道369号	今在家町38	今在家の交差点付近にある佐保川にかかっている橋の上だけグリーンベルトが途切れている。	グリーンベルトの設置（担当部署確認中）	管理者調整	未	
7	3	鼓阪	市道北部131号線	東之阪町87	交差点の横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道2か所の塗り直し	警察	済	
8	4	鼓阪	市道北部127号線	川上町461－1付近	児童館前の道路は登下校時以外にも児童がよく通る道であり、同時に車量も多い、車道と歩道を明確に分離することが必要である。	南側に路側線及びグリーンベルトの設置	市	済	
9	5	鼓阪	国道369号	東之阪町～押上町	県道754線の歩道には、以前より歩行者を守るための柵が所々に設置されているが、ない部分については、登下校時は多人数で歩くので、危険な状況にある。	柵の設置を検討→構造上不可能のため、道路鋲の設置を検討	県	未	
10	6	鼓阪	国道369号	東之阪町18－9	今在家付近カーブにおいて、ガードレールが途切れている箇所がある。 橋の東側歩道に柵なし。	橋梁上にガードレールか横断防止柵が設置可能か検討→どちらも設置不可のため、道路鋲を設置	県	未	