# 【鼓阪北小学校】令和5年度奈良市通学路安全プログラム対策箇所一覧　（R7年7月末時点）

| 通し番号 | 学校別番号 | 小学校名 | 路線名 | 箇所名・住所 | 通学路の状況・危険の内容 | 対策（検討も含む） | 事業主体 | 対策状況 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1 | 鼓阪北 | 奈良市青山1丁目～2丁目 | 市道北部第２１号線２２号線 | ・奈良加茂線から木津横田線へ抜ける抜け道となっている。<br>・通勤ラッシュ時には交通量も増し車両の速度も速い。 | 交通安全指導 | 学校 | 済 | |
| 48 | 2 | 鼓阪北 | 奈良市青山1丁目～8丁目 | 市道北部第２１号線２２号線 | 道路幅が広く、下る車両の速度が速い | ・横断歩道の塗り直し→済<br>・ダイヤマークの拡大→済<br>・横断歩道の設置検討→上申中→済<br>・横断歩道の移設検討→同意得られず移設不可 | 警察 | 済 | |
| | | | | | | 横断歩道が移設可能な場合、点字ブロックの移設 | 市 | 済 | 警察の横断歩道が移設不可のため点字ブロックの移設も不可。 |
| | | | | | | 横断歩道が移設可能な場合、ガードパイプの撤去 | 市 | 済 | |
| 49 | 3 | 鼓阪北 | 奈良市青山5丁目２－３７ | 市道北部第３０号線 | ・道路幅が広く、下ってくる車両の速度が速い。<br>・一旦停止を無視する車両が多い。 | ・路面標示「止まれ」の塗り直し<br>・横断歩道の設置検討 | 警察 | 済 | |
| | | | | | | 横断歩道が設置可能な場合、ガードレールを柱一つ分撤去 | 市 | 済 | |
| 50 | 4 | 鼓阪北 | 奈良市青山2丁目３－９ | 市道北部第２２号線 | 信号が無く車両がスピードを出しているので危険である。 | ・路面標示「学童注意」の設置<br>・ダイヤマークの削除 | 市 | 済 | |
| 51 | 5 | 鼓阪北 | 奈良市青山２丁目１－２０ | 市道北部第２２号線 | 樹木の根が歩道のアスファルトを持ち上げ、路面が隆起しているため児童の転倒が多発している。 | 路面の補修 | 市 | 済 | |